

Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского
поселения

Место проведения: РК, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5

Дата проведения: 28.09.2017

Время проведения: 10:00

Председательствовал:

Кручинина - Глава Нововилговского сельского поселения, председатель общественной
Людмила комиссии
Александровна

Присутствовали члены комиссии:

- Брусова Оксана Владимировна –ведущий специалист Администрации Нововилговского сельского поселения, секретарь общественной комиссии;

- Назаров Петр Николаевич - член политической партии «Единая Россия»;

- Рыжкова Людмила Ивановна - редактор ежемесячного информационного бюллетеня «Родник»;

- Дроздова Татьяна Александровна – директор МУ «Нововилговский Дом Культуры»;

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения.

По первому вопросу повестки дня слушали: Кручинину Людмилу Александровну –Глава Нововилговского сельского поселения

Администрацией были объявлены аукционы по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

1. **Выполнение работ (далее также «работы») по устройству наружного освещения «Универсальной спортивной площадки в п. Новая Вилга»-общественная территория:**

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Алстрой» (сокращённое наименование ООО «Алстрой»;

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта

Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет **390 209,00 руб.** (триста девяносто тысяч двести девять рублей 00 копеек), НДС не облагается;

Работы завершены и выполнены подрядчиком в срок, претензий нет.

2. **Выполнение работ по устройству детской площадки по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Вилга, бул. Студенческий, д.10-дворовая территория:**

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Андреев Александр Владимирович

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения контракта.

Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет **380028,00** руб. НДС не облагается;

Работы подрядчик завершены, однако позже установленного срока 13.08.2017. Подрядчику выслано требование об уплате неустойки (пени) в размере 34886,57 руб.

Возникшую экономию в результате неустойки запланировано потратить на работы из минимального перечня. Данный вопрос будет вынесен на следующее заседание.

3. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия проезда вдоль жилого дома №1 по ул. Л. Рохлина, д. Вилга

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Севердорстрой» (сокращённое наименование ООО «СДС»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта;

Общая стоимость работ составила **332,6 тыс. руб.**, НДС не облагается.

Работы подрядчиком завершены в срок, претензий нет.


Решили:

Принять к сведению информацию по прошедшим аукционам по всем трем проектам (дворовые и общественные территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год и определить к следующему заседанию виды работ из минимального перечня, которые возможно реализовать исходя из возникшей экономии (неустойка выставленная ИП Андреев Александр Владимирович).

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий:

Глава Нововилговского сельского поселения
Кручинина Людмила Александровна



Секретарь общественной комиссии:

Ведущий специалист Администрации Нововилговского сельского поселения

Брусова Оксана Владимировна 