

Протокол
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского
поселения

Место проведения: РК, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д.5

Дата проведения: 28.08.2018

Время проведения: 11:30

Председательствовал:

Кручинина Людмила Александровна - Глава Нововилговского сельского поселения, председатель общественной комиссии

Присутствовали члены комиссии:

- Брусова Оксана Владимировна – ведущий специалист Администрации Нововилговского сельского поселения,
- Бабяк Светлана Николаевна – заместитель Главы Нововилговского сельского поселения, секретарь общественной комиссии;
- Терещенко Татьяна Владимировна - бухгалтер финансового отдела администрации Нововилговского сельского поселения;
- Акинфину Екатерина Сергеевна - депутат Совета Нововилговского сельского поселения IV созыва;
- Назаров Петр Николаевич - член политической партии «Единая Россия»;
- Рыжкова Людмила Ивановна - редактор ежемесячного информационного бюллетеня «Родник»;
- Ханнолайнен Валентина Ивановна – директор МУ «Нововилговский Дом Культуры»;
- Левин Сергей Владимирович, директор Управляющей компаний «Ваш выбор».

Повестка дня:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения.
(докладчик: представитель администрации муниципального образования)

По вопросу повестки дня слушали: Кручинину Людмилу Александровну – Главу Нововилговского сельского поселения
Администрацией были заключены муниципальные контракты по двум проектам (дворовые территории), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 год.

1. **Выполнение работ (далее также «работы») по благоустройству дворовой территории домов № 5,7,9 ул. Центральной и дома № 14 ул. Коммунальная п. Новая Вилга, состоящей из пешеходных дорожек и площадок отдыха, с размещением на них скамеек для отдыха граждан, устройство газонного ограждения дворовой территории, устройство освещения.**

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АлЮр» (сокращённое наименование ООО «АлЮр»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта; окончание выполнения работ – 31.07.2018 (договора № 1,6,7,8,9 от 13.06.2018 г.), работы по установке ограды и освещению объекта (договора № 2,3,4,5 от 13.06.2018 г. - продлены до 31 августа).

Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ составляет **653 986,00 руб.** (шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек), НДС не облагается.

Подрядчиком выполнены работы по устройству щебеночно-набивного покрытия на объекте, по укладке дорожного покрытия (брусчатки) по всей необходимой площади, ведутся работы по установке ограды и освещению.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ЦТК» (сокращённое наименование ООО «Компания ЦТК»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта; окончание выполнения работ – 31.08.2018

Общая стоимость работ по Контракту составляет 15 717,95 руб. (пятнадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 95 копеек.) с НДС

Работы по поставке, сборке и установке скамеек с элементами ковки (в количестве 2 единицы) и урн с элементами ковки (в количестве 2 единицы) произведены.

2. **Выполнение работ устройству наружного освещения дворовой территории домов № 1,3,5 ул. Л. Рохлина, и домов № 2, 4 б-р Студенческий, д. Вилга.**

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» (сокращённое наименование ООО «Энергия плюс»);

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее дня, следующего после заключения контракта; окончание выполнения работ - не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта.

Общая стоимость работ по Контракту в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение №2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет **343 696,05** руб. НДС не облагается.

Работы завершены и выполнены подрядчиком в срок, претензий нет.


Решили:

Принять к сведению информацию о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Нововилговского сельского поселения, контролировать выполнение дальнейших работ.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председательствующий:

Глава Нововилговского сельского поселения
Кручинина Людмила Александровна



Секретарь общественной комиссии:

Заместитель Главы Администрации Нововилговского сельского поселения

Бабяк Светлана Николаевна

