

АКТ
контроля функционирования
(прибора приемно-контрольного пожарного)

пгт. Промышленная

« 13 » 08 2022 год

Объект: МБДОУ «Вагановский детский сад»
Кемеровская область, с. Ваганово, ул. Центральная, 4а
(наименование, адрес)

Комиссия в составе:

председателя – представителя заказчика: заведующий Савченко Светлана Леонидовна
ответственный за пожарную безопасность: Сифириди Е.Ю.
(должность, Ф.И.О.)

обслуживающая организация – подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Багира»:
директор Вязникова Е.И., электромонтер Грошицкий В.В.
(должность, Ф.И.О.)

произвела контроль функционирования прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП):
Рубеж 2ОП (РЗ)-1 шт., установленного в соответствии с проектом
(тип, количество)

№ 18/2.2021- СПА, выполненным ООО «СибТехПроект»
(наименование организации, дата выполнения)

Определено: работоспособность прибора приемно-контрольного пожарного: _____
Рубеж 2ОП (РЗ) -1 шт.
(тип, марка)

в режимах:

«Внимание» соответствует
«Пожар» соответствует
«Неисправность» соответствует
«Отключение» соответствует
(соответствует / не соответствует ТД)

При проведении контроля функционирования извещателей пожарных проведен контроль линий связи ППКП: на шасси приборах рубеж исправно
(исправны/не исправны)

При проведении контроля функционирования ППКП проведен контроль исправности системы мониторинга: сигнал тревоги со стационарного оборудования на 5 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу поступил
(поступил/не поступил)

Примечание: _____

Заведующий: МБДОУ «Вагановский детский сад» Савченко С.Л.
(подпись)

Ответственный за пожарную безопасность: Сифириди Е.Ю.
(фамилия и инициалы представителя заказчика)
(подпись)



Директор ООО «Багира» Вязникова Е.И.
(подпись)

Монтажник АПС и ОС ООО «Багира»
Грошицкий В.В.
(фамилия и инициалы представителя подрядчика)

(подпись)



« 13 » 08 2022 год

« 13 » 08 2022 год