

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)		Форма по ОКУД	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Собственники многоквартирного дома по адресу Республика Карелия г. Сортавала ул. Пушкина д.13 (организация, адрес, телефон, факс)		ОКТО по	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090 (организация, адрес, телефон, факс)		ОКТО по	89661527
Стройка	Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу г. Сортавала ул. Пушкина д.13 (наименование, адрес)			
Объект	Капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сортавала ул. Пушкина д.13 (наименование, адрес)		Вид деятельности по ОКДЦ	

Договор на выполнение подрядных работ		номер	КР-65-10/10/21
		Дата	10.10.21
		Вид операции	

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	с	по
	1	01.12.2021		10.10.2021	01.12.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 319 808,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Демонтаж в том числе:							
1	1	Демонтаж электросчетчиков (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРр-67-04-006	100шт	0,12	11671,88	1401
2	2	Демонтаж автоматических	ТЕРр-67-04-002	100шт	0,48	1546,11	742

Итого: Демонтаж		выключателей и измерительных комплексов (в жилых зданиях без расселения)					2143
Электромонтажные работы на этажах в том числе:							
3	3	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРм-08-03-599-06	шт	3	2323,23	6970
4	4	Щит навесной с монтажной панелью ПМП-700х500х210 IP31	Прайс	шт	2	4906,2	9812
5	5	Щит навесной с монтажной панелью ПМП-400х300х150 IP31 ЕКР	Прайс	шт	1	4132,53	4133
6	6	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРм-08-03-600-01	шт	12	198,24	2379
7	7	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные "Нева" 103 ISO 5-60 А	Прайс	шт	3	789,65	2369
8	8	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные "Нева" 103 ISO 5-60 А	Прайс	шт	9	2849,2	25643
9	9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм-08-03-526-02	шт	1	455,27	455
10	10	Автоматический выключатель ЭКФ ВА-99 М/100 80А 3Р 20кА	Прайс	шт	1	2469,25	2469
11	11	Монтаж автоматических выключателей (прим) (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРм-08-03-575-01	шт	31	591,13	18325
12	12	Выключатели автоматические: 3-х пол. ВА47-29 2Р 25А, "ЛЕК" характеристика С	Прайс	шт	9	357	3213
13	13	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 2Р 32А, характеристика С	Прайс	шт	3	279	837
14	14	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	Прайс	шт	2	135,15	270
15	15	Шина ПНД нулевая с изолятором на DIN-рейку ASD ПНИ-6-9-8-Д	Прайс	шт	59,5	714	
16	16	Шина соединительная однофазная на 12 групп	Прайс	шт	1	89,25	89
17	17	Розетка на DIN-рейку 16А с заземлением	Прайс	шт	2	162,35	325
18	18	DIN-рейка 1000мм	Прайс	шт	2	104,55	209
19	19	Сжим ответвляющий (орех) у733М (16-35/10 мм2)	Прайс	шт	10	28,9	289
20	20	Рукав металлический наружным	ТЕРм-08-02-411-01	100м	0,4	22244,5	8898



		диаметром до 48 мм (в жилых зданиях без расщепления)					
21	21	Металлорукав в пвх изоляции оболочка МРПШ -НГ-32мм	Прайс	м/п	40	89,25	3570
22	22	Защитание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (в жилых зданиях без расщепления)	ТЕРм-08-02-412-03	100м	0,4	3481,97	1393
23	23	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение с низким дымо-и газовыделением, марки ВВГнг-LS с числом жил -4 и сечением 25мм2	Прайс	м/п	40	1181,5	47260
24	24	Короба пластмассовые шириной до 120 мм (в жилых зданиях без расщепления)	ТЕРм-08-02-390-03	100м	0,6	10967,78	6581
25	25	Кабель-канал ПВХ 100х60мм	Прайс	м/п	8	307,7	2462
26	26	Кабель-канал ПВХ 60х40мм	Прайс	м/п	14	109,65	1535
27	27	Кабель-канал ПВХ 40х25мм	Прайс	м/п	30	41,65	1250
28	28	Кабель-канал ПВХ 16х16мм	Прайс	м/п	10	28,13	281
29	29	Саморез по дереву 3,8х35 мм (300 шт.)	Прайс	упаковка	1	152,15	152
30	30	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (в жилых зданиях без расщепления)	ТЕРм-08-02-399-02	100м	0,6	2002,66	1202
31	31	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение с низким дымо-и газовыделением, марки ВВГнг-LS с числом жил -3 и сечением 6мм2	Прайс	м/п	60	195,5	11730
32	32	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2 (в жилых зданиях без расщепления)	ТЕРм-08-03-574-02	100жил	0,3	18966,51	5690
33	33	Провод силовой с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией ПУВ с числом жил-1 и сечением 6мм2	Прайс	м/п	30	51,85	1556
34	34	Хомут нейлоновый с монтажным кольцом 3,6х150мм бешый (100шт.)	Прайс	упаковка	1	182,75	183
35	35	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (на этажах в подъезде) (в жилых зданиях без расщепления)	ТЕРм-08-02-402-01	100м	0,5	7100,12	3550


36	36	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, марки ВВГнг-LS с числом жил -2 и сечением 1,5мм2	Ирайс	м/п	50	40,8	2040
37	37	Светильник местного освещения (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРм-08-03-593-09	100шт	0,08	37258,43	2981
38	38	Светильник светодиодный Луч-220-С103ФРА драйв фото и акустический датчик 10Вт.	Ирайс	шт	6	1236,75	7421
39	39	Светильник светодиодный SPR-1-12-М с датчиком на движение 12Вт. Белый	Ирайс	шт	2	1305,6	2611
40	40	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРр-69-02-004	100отверстий	0,03	4808,32	144
41	41	Строительный мусор	ССЦ01-509-9900	т	0,0001		
42	42	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4 К=6 до глубины 50 см (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРр-69-02-005	100отверстий	0,08	7225,49	578
43	43	Строительный мусор	ССЦ01-509-9900	т	0,0001		
44	44	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 К=2,5 до диаметра 35 мм (в жилых зданиях без расселения)	ТЕРр-69-02-006	100отверстий	0,08	4212,95	337
45	45	Строительный мусор	ССЦ01-509-9900	т	0,0002		
Итого: электромонтажные работы на этажах							
191906							
Пусконаладочные работы в том числе:							
46	46	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	ТЕРг-01-11-013-01	токоприемник	13	551,79	7173
47	47	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	ТЕРг-01-11-011-01	100точек	0,03	5860,38	176
48	48	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ТЕРг-01-11-028-01	линия	3	144,79	434
Итого: пусконаладочные работы							
7783							

Разные работы в том числе:

49	49	Погрузка при автомобильных	СПП-01-01-001-41	т груза	0,06	868,84	52
----	----	----------------------------	------------------	---------	------	--------	----

		перевозках мусора строительного с погрузкой вручную				
50	50	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км	СПП-03-21-001-08	т груза	0,06	181,66
51	51	Утилизация строительного мусора	МУП «Благоустройство и озеленение»	т	0,06	1726
Итого: разные работы						167
Итого по акту						201999
Прямые затраты						201999
Основная зарплата						62277
Эксплуатация машин						2137
в т.ч. зарплата машинистов						270
ЭМ без ЭПМ						1867
Эксплуатация машин с НДС 20% 1,2						2240
Материальные затраты						137418
Материальные затраты с НДС 20% 1,2						164902
Транспортировка						63
Транспортировка с НДС 20% 1,2						76
Утилизация мусора						104
Утилизация мусора с НДС 1,2						125
Накладные расходы от ФОТ 1						59326
Сметная прибыль от ФОТ 1						30592
ИТОГО по акту:						319808

Сдал	 (расшифровка подписи)	Павлов О.А.
Принял	 (расшифровка подписи)	Прилухина М.М.


 (подпись)
 (должность)

(подпись)
 (должность)