

АКТ
осмотра грязевиков тепловой сети в средней школе №9

г. Кстово

«19 » июнь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

- | | |
|---|--------------------------|
| – Исполнительный Директор ООО «УК Качество жизни» | Маньков Максим Павлович; |
| – Главный инженер ООО «УК Качество жизни» | Злыднев Олег Михайлович; |
| – Мастер хауз ООО «Градсервис» | Тюкаев Юрий Геннадьевич; |

составили настоящий акт о том, что « 19 » июнь 2025г. произвели **осмотр грязевиков тепловой сети в средней школе № 9** по адресу: г. Кстово, ул.3 микрорайон, дом19Б

Заключение комиссии:

Грязевики очищены от грязи и приняты в эксплуатацию на период отопительного сезона 2025/2026 гг.

Комиссия:

Исполнительный Директор
ООО «УК Качество жизни»

Главный инженер
ООО «УК Качество жизни»

Мастер хауз
ООО «Градсервис»

_____/Маньков М.П./

(подпись)

_____/Злыднев О.М./

(подпись)

_____/Тюкаев Ю.Г./

(подпись)

АКТ
осмотра запорной арматуры в средней школе №9

г. Кстово

« 19 » июнь 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

- | | |
|---|--------------------------|
| – Исполнительный Директор ООО «УК Качество жизни» | Маньков Максим Павлович; |
| – Главный инженер ООО «УК Качество жизни» | Злыднев Олег Михайлович; |
| – Мастер хауз ООО «Градсервис» | Тюкаев Юрий Геннадьевич; |

составили настоящий акт о том, что « 19 » июнь 2025г. произвели **осмотр запорной арматуры в средней школе № 9** по адресу: г.Кстово, ул.3 микрорайон, дом 19Б

Заключение комиссии:

Запорная арматура в технически исправном состоянии и принята в эксплуатацию на период отопительного сезона 2025/2026 гг.

Комиссия:

Исполнительный Директор
ООО «УК Качество жизни»

Главный инженер
ООО «УК Качество жизни»

Мастер хауз
ООО «Градсервис»


_____/Маньков М.П./

(подпись)

_____/Злыднев О.М./

(подпись)

_____/Тюкаев Ю.Г./

(подпись)

АКТ
осмотра герметизации ввода тепловой сети в средней школе №9

г. Кстово

«19» июня 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

- Исполнительный директор ООО «УК Качество жизни» Маньков Максим Павлович;
- главный инженер ООО «УК Качество жизни» Злыднев Олег Михайлович
- Мастер хауз ООО «Градсервис» Тюкаев Юрий Геннадьевич

составили настоящий акт о том, что « 19 » июня 2025г. произвели **осмотр герметизации ввода наружной тепловой сети** в средней школе №9 по адресу: г. Кстово, ул.3 микрорайон, дом 19 Б

и установили:

герметизация выполнена согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. В местах ввода трубопроводов установлены гильзы с последующей зачеканкой их просмоленной прядью и промазана (заштукатурена) цементным раствором. Заделка не имеет трещин и разрушений, в прямке ввода наружного трубопровода отопления сухо.

Заключение комиссии:

Узел герметизации ввода в здание выполнен и принят в эксплуатацию на период отопительного сезона 2025/2026 гг.

Комиссия:

Исполнительный Директор
ООО «УК Качество жизни»

Главный инженер
ООО «УК Качество жизни»

Мастер хауз
ООО «Градсервис»


_____/Маньков М.П./
(подпись)


_____/Злыднев О.М./
(подпись)


_____/Тюкаев Ю.Г./
(подпись)