

**АКТ**  
**на гидравлическое испытание**  
**системы отопления здания**

**Объект: МБДОУ № 4 «Журавлик» с. Семибалки Азовского района**

**по адресу: 346774, Ростовская обл., Азовский р-он с. Семибалки, ул. Ленина10-а**

« 28 » мая 2019 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: мастера ООО «Регион-Сервис» Полякова Е.Н., слесаря ООО «Регион-Сервис» Шкуренко С.А., руководителя (ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) \_\_\_\_\_, составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание системы отопления здания **МБДОУ № 4 «Журавлик» с. Семибалки Азовского района, Ростовская обл., Азовский р-он с. Семибалки, ул. Ленина10-а** пробным давлением  0,6  МПА в течении  10  мин с наружным осмотром.

Причем установили:

1. Давление в системе отопления внутри здания доведено до  0,6  МПА в течении  10  мин. снижение давления не произошло.
2. В соединении трубопроводов, арматуры течи не обнаружено.

Закключение: На основании изложенного и результата испытания считаем возможным допустить систему отопления к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 г.г.

Члены комиссии: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ Поляков Е.Н.

3. \_\_\_\_\_ Шкуренко С.А.

