



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ
«Тулунский аграрный техникум»
А.Н. Копыток
2026 г.

П Л А Н
подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»
расположенный по адресу: 665255 г.Тулун, ул. Горячкина 12

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1.	Ремонт котла №1.	06.08.26	Ткачук С.И.
2.	Ремонт улитки «корпуса» дымохода «правый», циклона	06.08.26	Ткачук С.И.
3.	Ремонт дымоходной трубы в котельной.	06.08.26	Ткачук С.И.
4.	Ремонт, замена инженерных сетей отопления.	06.08.26	Ткачук С.И.
5.	Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности «герметичности» сальниковых уплотнений.	06.08.26	Ткачук С.И.
6.	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения.	06.08.26	Кучеров А.В. Ткачук С.И. Миндалев С.В.
7.	Ревизия канала и конструкции золоудаления. Разборка и ревизия приводов транспортера. Частичная замена скребков.	06.08.26	Ткачук С.И.
8.	Побелка помещений котельной. Покраска технологического оборудования, трубопроводов, запорной арматуры в соответствующие цвета согласно правил по ТБ. Промывка системы отопления, опресовка системы с устранением неисправностей	06.08.26	Ткачук С.И.
9.	Комплектование пожарного щита электробезопасным инвентарем, санитарно-профилактическими приспособлениями, технической документацией согласно правил технической безопасности.	06.08.26	Ткачук С.И.

10.	Подготовительные работы по распределительному узлу. Опресовка системы отопления учебного корпуса, выявление течей и подтеков. Сброс с промывкой системы.	06.08.26	Ткачук С.И.
11.	Опресовка теплотрассы под давлением 8,5 кг/см в течение 0,5 часа, выявление неисправностей, их устранение.	06.08.26	Ткачук С.И.
12.	Ремонт и утепление теплотрассы от колодца №5 до здания учебного корпуса.	06.08.26	Ткачук С.И.
13.	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, приборов учета электроэнергии, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	06.08.26	Ткачук С.И. Миндалев С.В.
14.	<p>Подготовка пакета документов о готовности прохождения отопительного сезона:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность. 2) Акт о готовности котельной к работе в осенне-зимней периоде в 2025-2026гг. 3) Акт проверки теплотрассы. 4) Акт проверки гидравлического испытания котла. 5) Акт проверки готовности оборудования котельной к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. 6) Акт проверки приборов безопасности котлов. 7) Акт проверки «осмотра» запорной арматуры. 8) Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасность эксплуатацию тепловых энергоустановок 9) Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования. 10) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных 	06.08.26	Ткачук С.И.

	служб. 11) Копии заключенных договоров теплоснабжения и «электроснабжения»		
15.	Копию подписанного акта технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду отправить в адрес МУ «Администрация города Тулуна» комитет жизнеобеспечения города.	06.08.26	Ткачук С.И.

Зам.директора
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» по АХЧ
С.И. Ткачук
Тел. (839530)2-11-17

