

Акт № 2025-Ф6 ОС-1769
опрессовки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 24 . 06 . 2025 г.

Потребитель

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9"
Юр. адрес: 607663, Нижегородская область, м.о. Кстовский, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 19б
Телефон: _____
Договор: ТЭ1806-01783/12025

Объект

Наименование: -Нежилое, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9", Кстово г, 3-й мкр, 19б (Теплоустановка: 3-й мкр 19б ОТОПЛЕНИЕ ГВС Отдельностоящее здание МАОУ СШ №9)
Адрес: 607663, Нижегородская обл, р-н Кстовский, г Кстово, мкр 3-й, д. 19б
Назначение: Нежилое
Теплоисточник: Кстово Новогорьковская ТЭЦ

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации
Инспектор, Крупина О.В.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя
Заместитель директора, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9", Краева
О.Н.
(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 24 . 06 . 2025 г. проведена опрессовка теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем Потребителя.

Результаты опрессовки систем теплоснабжения:

№	Система	Давление, кгс/см ²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см ²	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	№2 Вентиляция: Вентиляция	6,0	5	0	Выполнена	Принята	
2	№3 Технологические нужды: Независимая Отопление Теплообменник	6,0	5	0	Выполнена	Принята	
3	Независимая Отопление Теплообменник	6,0	5	0	Выполнена	Принята	

Результаты опрессовки оборудования теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см ²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см ²	Факт опрессовки	Опрессовка принята	Комментарий
1	3 Технологические нужды	10,0	10	0	Выполнена	Принята	
2	Тепловые сети потребителя до ТП	10,0	10	0	Выполнена	Принята	
3	2 Вентиляция	10,0	10	0	Выполнена	Принята	
4	1 ГВС	10,0	10	0	Выполнена	Принята	
5		10,0	10	0	Выполнена	Принята	

Статус объекта: опрессовка принята

Примечание: Данный акт не является основанием для оформления паспорта готовности объекта к отопительному зимнему периоду. Необходимо оформление акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду.

Проведены работы по опрессовке ВВП ГВС, Технологические нужды, ВВП отопления и ВВП вентиляции давлением 10 кгс/см.кв., продолжительностью 10 минут, падение давления 0 кгс/см.кв.

При пуске теплоснабжения провести регулировку оборудования ИТП в связи с завышением температуры обратной сетевой воды.

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Крупина О.В.	Инспектор, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		24.06.2025
Краева О.Н.	Заместитель директора, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9"	Потребитель		24.06.2025