

«Б» 2025 г.

№пп	Вид выполнения работ	Срок выполнения	Примечание
I	Организационные мероприятия		
1.	Составить график подготовки системы отопления к отопительному сезону 2025-2026гг	До 30.04.2025	
2	Инженеру-энергетику пройти обучение и проверку знаний по ПТЭТЭ, ПОТ ЭТЭ с последующим оформлением распоряжения на лицо ответственное за тепловое хозяйство.	До 01.06.2025	
3	Составить перечень работ, выполняемых в соответствии с нарядом-допуском	До 01.06.2025	
4	Оформить журнал учета работ в энергоустановках по нарядам и распоряжениям. Иметь достаточное количество бланков наряда-допуска на проведение работ с повышенной опасностью при эксплуатации теплопотребляющих установок.	До 01.06.2025	
5	Заключить договор с МАУ «Сервисный центр» на техническое обслуживание тепловых энергоустановок и электроустановок.	До 01.05.2025	
6	Составить распоряжение по учреждению на допуск специализированного персонала МАУ СЦ для технического обслуживания энергоустановок.	До 15.06 2025	
6	Составление (при необходимости) перечня дефектов, выявленных после испытания системы теплопотребления на прочность и плотность.	До 20.06.2025	
II	Технические мероприятия		
1	Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры в системах отопления, ГВС и ХВС.	До 01.06.2025	
2	Замена уплотняющих прокладок (по мере износа), набивка сальников.	До 24.07.2025	

3	Профилактический ремонт запорной арматуры теплового пункта	До 24.07.2025	
4	Ревизия и замена вентилей, кранов и батарей (по мере износа).	До 01.08.2025	
5	Проверка изоляции трубопроводов. Ремонт (при необходимости) теплоизоляции и восстановление опознавательной окраски трубопроводов теплового пункта.	До 01.08.2025	
6	Профилактический ремонт трубопроводов отопления, ГВС, ХВС (по мере износа).	До 15.08.2025	
7	Промывка оборудования, трубопроводов внутренних тепловых сетей, тепловых пунктов системы теплоснабжения гидравлическим и гидронефтематическим способом	До 15.06.2025	
8	Испытания тепловых сетей, оборудования источников теплоты, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность.	До 15.06.2025	
9	Выполнить гос. поверку приборов коммерческого узла учета тепловой энергии, а так же измерительных приборов -термометров и манометров.	С 22.05.2025 по 01.08.2025	
10	Устранения дефектов, выявленных после испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность, в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону	С 20.07.2025 по 15.08.2025	

Инженер-энергетик МБОУ ДО «БДШИ»:



Путинцева Т.В.