


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы администрации
городского округа «Котлас»,
начальник Управления по социальным вопросам


«29» / 09 2025 года
Э.В. Авилкин

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №28»
«Золотой ключик»


«29» / 09 2025 года
И. В. Порошина

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года

Наименование организации: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»

Муниципальное образование: ГО Котлас

ИНН: 2904017690

Юридический адрес: 165340, Архангельская область г. Котлас, пос. Вычегодский ул. Загородная дом 4-а

Контакты (электронная почта/ телефон): 8183762450 Филиппева Ирина Владимировна, mdougldkey28@yandex.ru

Руководитель организации: Порошина Ирина Викторовна

Объект, находящиеся в эксплуатации Котельная № 1, г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 13А, -
пос. Вычегодский ул. Ленина дом 40-а.

Характеристики объекта:

Год постройки: 1973 год

Число этажей: 2

Материал стен: кирпичные

Наличие подвала/подполья, цокольного этажа: имеется

Наличие чердака: нет

Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки): 1634,8 кв.м

Единая теплоснабжающая организация: ОКИТС

Назначения объекта: административный (нежилое, дошкольное)

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1, г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 13А, вид топлива – газ, температурный график – 77/68 0С

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: пос. Вычегодский ул. Ленина дом 40-а (теплоузел).

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1, г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 13А, вид топлива – газ, температурный график – 77/68 0С

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: пос. Вычегодский ул. Ленина дом 40-а (теплоузел)

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

Котельная № 1, г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 13А, вид топлива – газ, температурный график – 85/68 0С

Реконструкция/ модернизация основного оборудования: Техническое перевооружение котельной № 1, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. 8 Марта, д. 13А.

Тип системы теплоснабжения: Открытая/ закрытая

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: пос. Вычегодский ул. Ленина дом 40-а (теплоузел)

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	6,4	4,2	-2	-13,7	-11,6	-4,7	-5,7	1,8	7,6
ОЗП 2022/2023 годов	0	4,9	-5,9	-9	-10	-8,8	-3	-3,9	12,1
ОЗП 2023/2024 годов	12,4	2,6	-4	-11,9	-14,4	-10,9	-1,7	4,5	6,3

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	02.09.2021 22.05.2022	17.05.2022 31.05.2022	265
ОЗП 2022/2023 годов	05.09.2022	15.05.2023	252
ОЗП 2023/2024 годов	11.09.2023	29.05.2024	261

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях - не выявлены.

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения - не выявлены.

2. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

1

№ п/п	Наименование мероприятия	№ пункта Приказа №2234 от.13.11.2024	Срок выполнения мероприятий
1	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объекта.	11.5.4	февраль 2025
2	Разработать и утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.	11.5	апрель 2025
3	Испытать тепловую сеть на прочность и плотность путём гидравлических испытаний с составлением актов	11.5.5	июль 2025
4	Разработать и утвердить перечень документов для безопасной эксплуатации объектов	11.5.6	май 2025
5	Обеспечить наличие паспорта теплового пункта	11.5.8	выполнено
6	Провести промывку теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации с оформлением акта	11.5.1	июль 2025

7	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры в целях обеспечения готовности системы теплоснабжения, с оформлением акта	11.5.3	выполнено
8	Выполнить поверку технического состояния контрольно-измерительных приборов	11.5.15	выполнено
9	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленную тепловую (мощность), теплоноситель	11.5.13	июнь 2025
10	Проведение обучения ответственных за тепловое хозяйство	11.4	апрель 2025
11	Оформить паспорт обеспечения готовности котлоагрегата к отопительному периоду 2025-2026 гг.		имеется
12	Подготовка акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду.		август 2025

План составил: ответственный Филиппева И.В.