

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Собственники многоквартирного дома по адресу Республика Карелия г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, дом №1	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090	по ОКПО	89661527
Стройка	Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, дом №1		
Объект	Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, дом №1		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	КР-58-28/04/21
		дата	28 04 2021
		Вид операции	

Отчетный период	
с	по
28.04.2021	10.05.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

344 664,00

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж в том числе:							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	ТЕРр-65-14-003	100 м трубопровода	1,1	13340,11	14674

Итого: Демонтаж

14674

Прокладка трубопроводов в том числе:

2	3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)	100 м трубопровода	0,8	89592,35	71674
3	4	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10м	-7,496	473,56	-3550
4	5	Труба из полипропилена PN 25/40	м	74,96	350,03	26238
5	6	Кран шаровой полипропиленовый PPRC, диаметром 50 мм	шт	4	542,3	2169
6	7	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40x1 1/4"	10шт	0,2	3912,71	783
7	8	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x32 мм	10шт	0,2	85,29	17
8	9	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40x25 мм	10шт	0,2	127,83	26
9	10	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10шт	0,8	119,51	96
10	11	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	10шт	0,2	562,83	113
11	12	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40x25x40 мм	10шт	1,2	281,23	337
12	13	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10шт	0,6	340,68	204
13	14	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10шт	1	349,12	349

14	15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)	ТЕР-16-04-002-03	100 м трубопровода	0,12	67074,59	8049
15	16	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	507-0589 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10м	-1,1256	339,33	-382
16	17	Труба из полипропилена PN 25/32	507-3368 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	11,256	208,69	2349
17	18	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	507-5009 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,1	68,35	7
18	19	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x25 мм	507-5058 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	76,7	15
19	20	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x25x32 мм	507-3300 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	179,11	36
20	21	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	507-5003 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,4	170,37	68
21	22	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	507-3175 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,9	349,12	314
22	23	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	507-5603 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт		281	
23	24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ)	ТЕР-16-04-002-02	100 м трубопровода	0,18	82455,22	14842
24	25	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	507-0588 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10м	-1,6722	235,73	-394

25	26	Труба из полипропилена PN 25/25	507-3367 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	16,722	125,23	2094
26	27	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	507-5008 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	42,73	9
27	28	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4"	507-5020 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	698,13	140
28	29	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4"	507-5032 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,4	927,95	371
29	30	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	507-5077 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,4	1743,18	697
30	31	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x3/4"	507-5078 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,8	1887,68	1510
31	32	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	507-3332 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	1,8	834,24	1502
32	33	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-5002 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	2,6	119,19	310
33	34	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-31748 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	1	85,5	86
34	35	Кран шаровой полипропиленовый PPRC, диаметром 25 мм	п.п.2 конъюнктурного анализа	шт	18	186,15	3351
35	36	Кран шар. "бабочка" - ДУ 15 Вн/Нар.	п.п.3 конъюнктурного анализа	шт	18	188,7	3397
36	37	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	301-5602 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	13,8	234,18	3232
		Итого: Прокладка трубопроводов					140059
Утепление трубопроводов в том числе:							
37	38	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других	ТЕР-26-01-022-01	м3 изоляции	0,149	15520,46	2313

38	предметов, мешающих нормальному производству работ)	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 42x9x2000 мм	п.п.4 конъюнктурного анализа	шт	40	37,4	1496
39		Теплоизоляция для труб Стенофлекс 34x9x2000 мм	п.п.5 конъюнктурного анализа	шт	6	31,45	189
40		Теплоизоляция для труб Стенофлекс 28x9x2000 мм	п.п.6 конъюнктурного анализа	шт	9	25,5	230
Итого: Утепление трубопроводов							
Итого по акту							
Трудозатраты основных рабочих							
Основная зарплата							
Эксплуатация машин							
в тч ЗП машинистов							
Эксплуатация машин без ЗП машинистов							
НДС на эксплуатацию машин 20%							
Материальные затраты с НДС 1,2							
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94 0,94							
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9 0,9							
Итого по акту в текущих ценах							
290,29							
99056							
6760							
4837							
1923							
385							
63774							
111567							
63122							
344664							

Сдал



Директор
(должность)
(подпись)

Павлов О.А.

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)

Смирнов

(подпись)

Принял

(должность)

Смирнов

(подпись)

Смирнов О.А.

(расшифровка подписи)