

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Собственники многоквартирного дома по адресу Республика Карелия г. Сортавала п. Заозерный, ул. Новая, д.7 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	89661527
Стройка	Капитальный ремонт розлива системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, п. Заозерный, ул. Новая, д.7 (наименование, адрес)		
Объект	Ремонт системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Сортавала, п. Заозерный, ул. Новая, д.7 (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор на выполнение подрядных работ	номер КР-64-12/09/21
			Дата 12.09.21
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.10.2021	12.09.2021	04.10.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

856 029,00

руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтажные работы в том числе:							
1	1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕРр-65-01-002	100м трубопровода	1,78	18502,15	32934
2	2	Строительный мусор и масса	ССЦ01-509-9899	т	0,6052		

		возвратных материалов					
3	3	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм	ТЕРр-65-03-002	100шт арматуры	0,68	8917,65	6064
4	4	Строительный мусор и масса возвратных материалов	ССЦ01-509-9899	т	1,054		
5	5	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	СПГ-01-01-001-41	т груза	1,66	814,87	1353
6	6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	СПГ-03-21-001-19	т груза	1,66	266,09	442
7	7	Утилизация строительного мусора	МУП «Благоустройство и озеленение»	т	1,66	1726	2865
Итого: Демонтажные работы							43658
Монтажные работы в том числе:							
8	8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм	ТЕР-16-04-002-06	100м трубопровода	0,02	78071,21	1561
9	9	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	507-0592 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10м	-0,189	943,47	-178
10	10	Труба из полипропилена PN 25/63	507-3371 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	1,89	804,09	1520
11	11	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63x2"	507-5087 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	11054,92	2211
12	12	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63x40 мм	507-5069 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,2	289,87	58
13	13	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм	ТЕР-16-04-002-05	100м трубопровода	1,48	77506,88	114710
14	14	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	507-0591 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	-14	739,1	-10347
15	15	Труба из полипропилена PN 25/50	507-3370 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	140	460,91	64527
16	16	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	507-3290 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10шт	0,6	562,83	338

17	17	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм	507-3306 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	2,5	511,43	1279
18	18	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм	507-3307 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,1	494,68	49
19	19	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	507-5011 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	1,8	230,08	414
20	20	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x25 мм	507-5063 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,5	318,28	159
21	21	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x32 мм	507-3176 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,3	293,03	88
22	22	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	507-3176 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	2,8	680,84	1906
23	23	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	507-5005 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	1	672,63	673
24	24	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	301-5606 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	13	340,72	4429
25	25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	ТЕР-16-04-002-03	100м трубопровода	0,08	57882,38	4631
26	26	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	507-0589 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10м	-0,751	339,33	-255
27	27	Труба из полипропилена PN 25/32	507-3368 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	7,51	208,69	1567
28	28	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x1"	507-5079 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,3	2245,13	674
29	29	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x3/4"	507-5078 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,1	1887,64	189
30	30	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32x20 мм	507-5057 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,2	85,18	17
31	31	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25x20 мм	507-5056 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,2	68,13	14

32	32	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	507-5003 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,6	178,84	107
33	33	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32 мм	507-3378 ПКС 3 квартал 2021 (1 зона)	штг	2	2150,04	4300
34	34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	ТЕР-16-04-002-02	100м трубопровода	0,2	70347,27	14069
35	35	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	507-0588 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10м	-1,858	235,73	-438
36	36	Труба из полипропилена PN 25/25	507-3367 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	м	18,58	125,23	2327
37	37	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	507-5008 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,1	42,73	4
38	38	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	507-5091 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,4	1803,3	721
39	39	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x3/4"	507-5078 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	2,6	1887,68	4908
40	40	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x1/2"	507-3326 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	1	510,79	511
41	41	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	507-3332 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	1,6	834,24	1335
42	42	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-5002 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	2,5	119,19	298
43	43	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-3174 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	2,2	85,5	188
44	44	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	301-5603 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	10штг	0,4	281	112
45	45	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм	ТЕР-24-01-033-03	штг	7	547,25	3831
46	46	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм	302-1836 ПКС 2 квартал	штг	7	1243,7	8706

			2021 (1 зона)				
47	47	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	ТЕР-24-01-033-02	шт	40	420,35	16814
48	48	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	302-1834 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	шт	2	635,24	1270
49	49	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	302-1833 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	шт	26	357,56	9297
50	50	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕР-24-01-033-01	шт	33	325,52	10742
51	51	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	302-1832 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	шт	1	221,3	221
52	52	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	302-1831 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	шт	32	156,55	5010
53	53	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	ТЕР-16-07-003-06	врезка	2	5070,74	10141
54	54	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 50 мм	507-2632 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	компл	2	267,95	536
55	55	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ТЕР-16-07-005-01	100м трубопровода	1,78	2513,19	4473
56	56	Изоляция трубопроводов диаметром до 50 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	ТЕР-26-01-017-01	10м трубопровода	15,6	4829,291	75337
57	57	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	104-0273 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	100м	2,88	12355,9	35585
58	58	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	104-0269 ПКС 2 квартал 2021 (1 зона)	100м	0,24	5076,62	1218
Итого: Монтажные работы							401857
Итого по акту							445515
Нормативная трудоемкость							2077,76
Прямые затраты							445515
Основная зарплата							200827

Эксплуатация машин	25645
в т.ч. зарплата машинистов	13567
Эксплуатация машин (без зарплаты раб. Э/М)	12078
НДС на Э/М (без зарплаты раб. Э/М) 0,2	2416
Материальные затраты	214383
Материалы с НДС 120%	257260
Транспортировка	1795
Утилизация мусора	2865
Итого транспортировка с утилизацией мусора	4660
Транспортировка и утилизация с НДС 1,2	5592
Накладные расходы	242253
Сметная прибыль	122036
Итого по Акту	856029

Сдал



Директор
(должность) (подпись)

[Handwritten signature]

Павлов О.А.
(расшифровка подписи)

Принял

Собственник
кв.№13
(должность) (подпись)

[Handwritten signature]

Максимова Л.П.
(расшифровка подписи)