

| | |
|---------------|----------|
| Код | |
| Форма по ОКУД | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | 89661527 |
| по ОКПО | |

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Собственники многоквартирного дома по адресу Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д.29 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Сортавала, ул. Карельская, д.29 (наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Сортавала, ул. Карельская, д.29 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор на выполнение подрядных работ номер КР-71-20/04/22
 Дата 20.04.2022
 Вид операции

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| Отчетный период | с | по |
| | 20.04.2022 | 01.09.2022 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 1 | 01.09.2022 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 637 300,00 руб.

| Номер по порядку | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | ТЕР-46-04-008-04 | 100м2 покрытия | 5,42 | 4828,57 | 26171 |
| 2. | Строительный мусор | ССЦ01-509-9900 | т | 12,6671 | | |
| Строительные работы в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--------------------------|---------|-----------|--------|
| 3. | 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | ТЕРр-58-01-001 | 100м2 кровли | 5,42 | 5346,57 | 28978 |
| 4. | 4. | Строительный мусор | ССЦ01-509-9900 | т | 7,588 | | |
| 5. | 5. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | ТЕРр-58-03-001 | 100м труб и покрытий | 0,7 | 2704,14 | 1893 |
| 6. | 6. | Строительный мусор | ССЦ01-509-9900 | т | 0,084 | | |
| 7. | 7. | Разборка кирпичных стен | ТЕР-46-04-001-04 | м3 | 7 | 3810,36 | 26673 |
| 8. | 8. | Строительный мусор | ССЦ01-509-9900 | т | 12,6 | | |
| 9. | 9. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | СПГ-01-01-001-41 | т груза | 32,94 | 859,6 | 28315 |
| 10. | 10. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км | СПГ-03-21-001-13 | т груза | 32,94 | 251,48 | 8284 |
| 11. | 11. | Утилизация строительного мусора | МУП "Благоустройство" 2021 | т | 32,94 | 1726,27 | 56863 |
| 12. | 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | ТЕРр-58-05-001 | 100м | 0,5 | 55566,59 | 27783 |
| 13. | 13. | Устройство обрешетки сплошной из досок | ТЕРр-58-12-001 | 100м2 | 1,084 | 41923,84 | 45445 |
| 14. | 14. | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 32 мм разрезанного | ТЕР-10-01-083-02 | 100м2 покрытия | 4,336 | 43636,33 | 189207 |
| 15. | 15. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | ТЕР-10-01-091-01 | 100м2 обрабатываемой пов | 10,84 | 5780,78 | 62664 |
| 16. | 16. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | ТЕР-12-01-023-01 | 100м2 кровли | 5,42 | 22569,43 | 122326 |
| 17. | 17. | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5 | 101-4566 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | м2 | 661,24 | 634,26 | 419398 |
| 18. | 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный с покрытием полиэстер, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм | 101-5468 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 30 | 1292,5 | 38775 |
| 19. | 19. | Устройство мелких покрытий (примыкания) из листовой оцинкованной стали | ТЕР-12-01-010-01 | 100м2 покрытия | 0,7 | 12485,97 | 87399 |
| 20. | 20. | Сталь листовая оцинкованная толщиной | 101-1875 | т | -0,5474 | 102781,25 | -56262 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|---------|------------|--|--|--|--|--------|
| 21. | листа 0,7 мм | ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | | | | | | | | |
| 21. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | 101-3190 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | т | 0,5474 | 158528,5 | | | | | 86779 |
| 22. | Герметизация стыков и соединений (прим) | ТЕР-07-05-039-10 | 100м шва | 0,4 | 4421,81 | | | | | 1769 |
| 23. | Водоотбойная лента | 101-3589 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | кг | -0,6 | 49,74 | | | | | -30 |
| 24. | Лента бутилкаучуковая (прим) | 101-2054 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | м | 40 | 19,64 | | | | | 786 |
| 25. | Устройство желобов подвесных | ТЕР-12-01-009-02 | 100м желобов | 0,84 | 102008,22 | | | | | 85687 |
| 26. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | 101-1875 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | т | -0,3797 | 102781,25 | | | | | -39026 |
| 27. | Желоб водосточный МП, диаметр 150x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 301-5883 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 28 | 2275,58 | | | | | 63716 |
| 28. | Угол желоба МП универсальный, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 301-5901 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 2 | 2122,35 | | | | | 4245 |
| 29. | Соединитель желоба МП, диаметр 150 мм, стандартный цвет | 301-5850 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | 10шт | 2,7 | 3941,43 | | | | | 10642 |
| 30. | Заглушка желоба МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 301-5885 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 2 | 106,18 | | | | | 212 |
| 31. | Держатель желоба МП, диаметр 150x350 мм, полиэстер (стандартный цвет) | 301-5881 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 135 | 485,2 | | | | | 65502 |
| 32. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | ТЕРр-58-10-002 | 100м | 0,99 | 1110785,88 | | | | | 109678 |
| 33. | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | 201-1101 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | м | -113,36 | 714,42 | | | | | -80987 |
| 34. | Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет | 301-5865 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 24 | 2594,35 | | | | | 62264 |
| 35. | Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет | 301-5869 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 27 | 910,23 | | | | | 24576 |
| 36. | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | 301-5871 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 48 | 524,62 | | | | | 25182 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|--|--|--------|------------|--------|
| 37. | 37. | Смена колен водосточных труб с лолок | ТЕРр-58-10-004 | 100шт | 0,12 | 139588,75 | 16751 |
| 38. | 38. | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | 201-1102 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | -12 | 958,56 | -11503 |
| 39. | 39. | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | 301-5875 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 12 | 993,13 | 11918 |
| 40. | 40. | Смена воронок водосточных труб с лолок | ТЕРр-58-10-007 | 100шт | 0,06 | 160773,22 | 9646 |
| 41. | 41. | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | 301-1104 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | -6 | 1217,63 | -7306 |
| 42. | 42. | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет | 301-5863 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | шт | 6 | 3001,45 | 18009 |
| 43. | 43. | Устройство снегозадержания | ТЕР-12-01-012-01 | 100м ограждения | 0,81 | 3870,63 | 3135 |
| 44. | 44. | Снегозадержатель трубчатый (дл.3000мм) премиум RAL 8017 | К. а. п.1.1. | м/п | 81 | 793,05 | 64237 |
| 45. | 45. | Изготовление и монтаж конструкций системы вентиляции | | шт | 6 | 10000 | 60000 |
| 46. | 46. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км | СПГ-03-21-001-200 | т груза | 13,51 | 1721,59 | 23259 |
| Итого: Строительные работы | | | | | | | |
| Разные работы в том числе: | | | | | | | |
| 47. | 47. | Устройство ограждения на лежнях, высота 3 м и более | ТЕР-10-01-064-05 | 100м3 древесины в констр | 0,0235 | 2587561,48 | 60808 |
| 48. | 48. | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | ТЕР-09-04-002-01 | 100м2 покрытия | 0,6 | 23922,36 | 14353 |
| 49. | 49. | Профнастил оцинкованный НС21-0,5 | 101-4530 ПКС 2 квартал 2022 (1 зона) | м2 | 72 | 566,07 | 40757 |
| Итого разные работы: | | | | | | | |
| Итого по акту | | | | | | | |
| | | | | Нормативная трудоемкость | | | |
| | | | | 3119 | | | |
| | | | | Прямые затраты | | | |
| | | | | 1838971 | | | |
| | | | | Основная зарплата | | | |
| | | | | 395122 | | | |
| | | | | Эксплуатация машин | | | |
| | | | | 45996 | | | |
| | | | | в т.ч. зарплата машинистов | | | |
| | | | | 10367 | | | |
| | | | | Эксплуатация машин (без зарплаты раб. Э/М) | | | |
| | | | | 35629 | | | |
| | | | | НДС на Э/М (без зарплаты раб. Э/М) 0,2 | | | |
| | | | | 7126 | | | |
| | | | | Материальные затраты | | | |
| | | | | 1281132 | | | |
| | | | | Материалы с НДС 120% | | | |
| | | | | 1537358 | | | |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Транспортировка | 59858 |
| Транспортировка с НДС 20% 1,2 | 71830 |
| Утилизация мусора | 56863 |
| Утилизация с НДС 20% 1,2 | 68236 |
| Накладные расходы | 345203 |
| Сметная прибыль | 166429 |
| Итого по Акту | 2 637 300 |

Сдал

Директор

(подпись)

(подпись)

Павлов О.А.

(расшифровка подписи)

Принял

Председатель

(подпись)

(подпись)

Никитина Т.В.

(расшифровка подписи)

