

Форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

ОКПО

Заказчик
(Генподрядчик)

Собственники многоквартирного дома по адресу Республика Карелия г. Соргавала ул. Западная, д.29

ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Соргавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090

ОКПО

Стройка

(наименование, адрес)

Капитальный ремонт системы отопления (Монтаж узла учета и ИТП) в здании по адресу: г. Соргавала, ул. Западная, д.29

Объект

Капитальный ремонт системы отопления (Монтаж узла учета и ИТП) в здании по адресу: г. Соргавала, ул. Западная, д.29

Вид деятельности по ОКДП

Договор номер КР-72-25/04/22

дата 25.04.2022

Вид операции

АКТ

Номер документа	Дата составления
1	01.10.2022

Отчетный период по	
с	по
25.04.2022	01.10.2022

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

350 418,00

руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтажные работы в том числе:							
1.	1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	ТЕР-65-01-002	100м-трубопровода	0,08	21215,25	1697

2.	2.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	ССП01-509-9899	т	0,0272			
3.	3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	ТЕР-65-01-003	100м трубопровода	0,033	27096,06	894	
4.	4.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	СССП01-509-9899	т	0,0142			
5.	5.	Демонтаж грезиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	ТЕР-18-06-002-03	шт	2	754,39	1509	
6.	6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	СПГ-01-01-001-41	т груза	0,0414	820,71	34	
7.	7.	Перевозка грузов I класса автомобильными самовалками грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	СПП-03-21-001-19	т груза	0,0414	271,83	11	
8.	8.	Утилизация строительного мусора	МУП «Благоустройство и озеленение»	т	0,0414	1726	71	
Итого демонтажные работы:								
							4216	

Строительно-монтажные работы в том числе:

9.	9.	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электроварных труб диаметром до 40 мм	ТЕР-16-02-006-01	100м трубопровода	0,02	111595,95	2232	
10.	10.	Кран шаровый УГ-214 вн/вн 1/2"	Комплектэнергоучет	шт	2	196,35	393	
11.	11.	Кран шаровый УГ-214 вн/вн 1"	Комплектэнергоучет	шт	2	498,95	998	
12.	12.	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электроварных труб диаметром до 50 мм	ТЕР-16-02-006-02	100м трубопровода	0,05	173636,68	8682	
13.	13.	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электроварных труб диаметром до 80 мм	ТЕР-16-02-006-03	100м трубопровода	0,065	254489,52	16542	
14.	14.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	301-1224	кг	10	350	3500	
15.	15.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	ТЕР-16-07-005-01	100м трубопровода	0,06	3375,03	203	
16.	16.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	ТЕР-16-07-005-02	100м трубопровода	0,065	3477,23	226	
17.	17.	Установка фильтров диаметром 50 мм	ТЕР-18-06-007-05	10фильтров	0,2	40673,56	8135	

18.	18.	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	301-1217	шт	-2	3205,21	-0411
19.	19.	ФМФ-50 (Dendor) фильтр магнитный фланцевый	Комплектэнергоучет	шт	2	3881,95	7764
20.	20.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ТЕР-16-02-007-02	соединение	2	2186,43	4373
21.	21.	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	ТЕРМ-12-10-001-01	100шт	0,06	63361,73	3802
22.	22.	Установка манометров с трехходовым краном	ТЕР-18-07-001-02	компл	4	832,14	3329
23.	23.	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 1ШП8кРу16	301-1465	компл	-4	695,52	-2782
24.	24.	Манометр ТМ-510, Р G 1/2 1,6 МПа	Комплектэнергоучет	шт	4	395,25	1581
25.	25.	Отвод под манометр/трубка петлевая, G1/2 (РОСМА)	Комплектэнергоучет	шт	4	386,75	1547
26.	26.	Кран шаровый Danfoss VUR-D Ду 15 муфтовый со штуком (вн/вн)	Комплектэнергоучет	шт	4	71,82	287
27.	27.	Установка термометров в опреле прямых и угловых	ТЕР-18-07-001-04	компл	2	538,89	1078
28.	28.	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опреле	301-1467	компл	-2	357,34	-715
29.	29.	Термометр биметаллический БТ-51 211 (0-100С) L=100 с пилзой	Комплектэнергоучет	шт	2	509,15	1018
30.	30.	Установка вентилей, движжек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	ТЕР-16-05-001-03	шт	3	1993,75	5981
31.	31.	Шаровой регулировочный стальной кран сварка/сварка, с рукояткой Ду 32 мм	Комплектэнергоучет	шт	1	1105	1105
32.	32.	Шаровой стальной кран фланец/фланец, с рукояткой, Ду 50	Дунда	шт	3	1604	4812
33.	33.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3ст2, ВСт3ст3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 50 мм	507-0999	шт	6	375,34	2252,04
34.	34.	Установка вентилей, затворок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	ТЕР-16-05-001-01	шт	6	994,13	5965
35.	36.	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ТЕР-24-01-033-01	шт	1	435,55	436
36.	37.	Клапан предохранительный УГ 1831, Ду 15 мм	Комплектэнергоучет	шт	1	1595,45	1595

37.	38.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг.	ТЕРм-11-02-001-01	шт	2	501,09	1002
38.	39.	Адаптер АПС 45	Комплектэнергоучет	шт	1	4760	4760
39.	40.	Адаптер сотовой связи (АССВ-0,31 ПР)	Комплектэнергоучет	шт	1	6162,50	6163
40.	41.	Внешняя антенна для АССВ	Комплектэнергоучет	шт	1	1035,3	1035
41.	42.	Кабель №15 к прибору через RS-232 (для АССВ)	Комплектэнергоучет	шт	1	501,5	502
42.	43.	Прибор или аппарат	ТЕРм-08-03-575-01	шт	1	537,12	537
43.	44.	Внешний источник питания АС-ДС DSP30-24 Lambda	Комплектэнергоучет	шт	1	1590,35	1590
44.	45.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, лифтах и турбтах, масса до 5 кг.	ТЕРм-11-03-001-01	шт	1	254,05	254
45.	46.	Тепловычислитель ТВ7-04.1 М	Комплектэнергоучет	шт	1	10710	10710
46.	47.	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	ТЕРм-11-02-022-03	шт	2	479,32	959
47.	48.	Пигерфлоу РС Ду 32-15 кл. А-С расходомер эл.-маг. Р1=0 Р2=1 (станд. напорной) сывлывч н/ж	Комплектэнергоучет	шт	2	15427,5	30555
48.	49.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	ТЕР-16-02-007-01	соединение	4	1707,99	6832
49.	50.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	507-0983	шт	4	487,6	1950
50.	51.	Комплект арматуры ТЭМ-КПА-2 к ПРЭМ расходомеру Ду 32 мм (диафрагма)	Комплектэнергоучет	шт	2	3728,1	7456
51.	52.	Расширитель с боковой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм	ТЕРм-12-10-001-03	100шт	0,02	27227,55	5446
52.	53.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	ТЕРм-11-02-001-01	шт	2	501,09	1002
53.	54.	КТП Н Г=80 мм датчик температуры Р-100 кл. А1 (комплект)	Комплектэнергоучет	шт	2	1845	3690
54.	55.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	ТЕР-09-03-039-01	т конструкций	0,016	46742,07	748
55.	56.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3к12, размером 50x50x5 мм	101-1641	т	0,016	69470,34	1112

Итого: Строительно-монтажные работы

Теплоизоляционные работы, в том числе:

170264

56.	57.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163	ТЕР-13-03-002-06	100м ² обрабатываемой поверхности	0,012	4191,98	50
57.	58.	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектами на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	ТЕР-26-01-001-01	м ³ изоляции	0,16	26833,03	4293
58.	59.	Цилиндры навивные РОСКWOOL 100 к/ф, 76*30*1000 мм	Комплектэнергоучет	М/П	16	290,38	4646

Итого: Теплоизоляционные работы 8989

Электромонтажные работы в том числе:


59.	60.	Щкаф (гудлг) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	ТЕРм-08-03-573-04	шт	1	1733,32	1733
60.	61.	Щкаф учета ПИМ7 (IP-55 для ВКЛ-7 в сборе)	Комплектэнергоучет	шт	1	9412,07	9412
61.	62.	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм-08-10-010-01	100м	0,6	6907,36	4144
62.	63.	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 25 мм	103-1178	10шт	20	32,88	1258
63.	64.	Гофротруба ПВХ с протыжкой диаметром 25 мм	103-1058	10м	6,072	397,41	2413
64.	65.	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	ТЕРм-08-02-399-01	100м	0,51	1396,77	712
65.	66.	Шнур ПВХВГ 2х0,75 белый ТРТС	ЭТМ	М/П	11,2	13	146
66.	67.	Провод МКЭВБ 2х0,2	ЭТМ	М/П	20	32,78	656
67.	68.	Провод МКЭВБ 4х0,2	ЭТМ	М/П	20	70,5	1410
68.	69.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	ТЕРм-08-02-412-02	100м	0,02	2632,57	53
69.	70.	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ-пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покрытием из ПВХ-пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм ²	501-8436	1000м	0,001	56694,15	57
70.	71.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм ²	502-0499	1000м	0,001	36574,68	37
71.	72.	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечником	ТЕРм-11-08-001-01	100концов жил	0,24	5800,45	1392

Итого: Электромонтажные работы 23423

Исполнительные работы в том числе:

72.	73.	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов	ТЕРм-02-01-001-01	система	1	5417,28	5417	
73.	74.	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов	ТЕРм-02-01-001-02	канал	5	2607,6	13038	
Итого Исполнительные работы							18455	
Итого по акту:							225347	
Нормативная трудоемкость							536,62	
Прямые затраты							225347	
Основная зарплата							62265	
Эксплуатация машин							3557	
в т.ч. зарплата машинистов							364	
Эксплуатация машин (без зарплат раб. Э/М)							3193	
НДС на Э/М (без зарплат раб. Э/М) 0,2							639	
Материальные затраты							159409	
Материалы с НДС 120%							191291	
Транспортровка							45	
Утилизация мусора							71	
Итого транспортровка с утилизацией мусора							116	
Транспортровка и утилизация с НДС 1,2							139	
Накладные расходы							61496	
Сметная прибыль							31031	
Итого по акту							350418	

Сдел



(подпись)

О.А. Павлов
(расшифровка подписи)

Принял

Председатель
Совета ЮРА

(подпись)

Шрамко Р.А.
(расшифровка подписи)