

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, ул.
 Кайманова, д.13

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"

Стройка - Капитальный ремонт розлива системы отопления многоквартирного дома по
 адресу г. Сортавала, ул. Кайманова, д.13 (подвал)

Объект - Республика Карелия г. Сортавала ул. Кайманова, д.13

Вид деятельности по ОКДП

Договор	номер	КР-13-01/08/17		
	дата	01	08	2017
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.09.2017	01.08.2017	01.09.2017

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование	Шифр и номер позиции норматива	Ед. изм.	Выполнено работ		
					Количество	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж							
1	1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Козп=16,76 Кмат=8,67 Кэм=4,39 (1726) НР=66%(НР= 6585 руб.) СП=40%(СП= 3991 руб.)	ТЕРр- 65- 14- 004	100 м. трубопровода	0,9	11557,35	10402
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=0 (1723) НР=66%(НР= 170 руб.) СП=40%(СП= 103 руб.)	ТЕРр- 65- 14- 001	100 м. трубопровода	0,04	6417,57	257
3	3	Металлолом	Цена приемки	т	0,47	6000	2820
4		Возврат материалов					2820
Итого: Демонтаж							10659
Прокладка трубопроводов							
5	4	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм Козп=16,76 Кмат=5,88 Кэм=8,91 (1740) НР=92%(НР= 248 руб.) СП=48%(СП= 130 руб.)	ТЕРр- 65- 16- 003	100 сгонов	0,02	33857	677
6	5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=4,34 Кэм=6,49 (7906) НР=103%(НР= 40776 руб.) СП=56%(СП= 22169 руб.)	ТЕР- 16- 04- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004; письмо АП- 3230\06 прил.1 тб.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	100 м. трубопровода	0,9	62406,13	56166
7	6	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	ТССЦ- 507- 0591	10м	-8,514	786,45	-6696
8	7	Труба из полипропилена PN 25/50	ТССЦ- 507- 3370	м	85,14	367,1	31255
9	8	Переход стальной диаметром условного прохода 76x40 мм Кпз=1,02 (Заготовительно- складские расходы) МЗ=102 : 1.18	Цена поставщика	шт.	1	88,17	88
10	9	Резьба на сварку диаметром 50x1 1/2" Кпз=1,02 (Заготовительно- складские расходы) МЗ=51 : 1.18	Цена поставщика	шт.	1	44,08	44
11	10	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	ТССЦ- 507- 5011	шт.	10	26,22	262
12	11	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x25x50 мм	ТССЦ- 507- 3306	шт.	11	68,22	750

13	12	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50x32x50 мм	ТССЦ- 507- 3307	шт.	8	74,37	595
14	13	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	ТССЦ- 507- 3290	шт.	1	61,5	62
15	14	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	ТССЦ- 507- 5005	шт.	20	55,05	1101
16	15	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50x25 мм	ТССЦ- 507- 5063	шт.	2	30,83	62
17	16	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50x1 1/2"	ТССЦ- 507- 5086	шт.	1	778,03	778
18	17	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48- 53 мм	ТССЦ- 301- 5605	шт.	90	26,33	2370
19	18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=4,4 Кэм=6,55 (7904) НР=103%(НР= 722 руб.) СП=56%(СП= 393 руб.)	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004; письмо АП- 3230\06 прил. 1 тб.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	100 м. трубопровода	0,02	42660,36	853
20	19	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	ТССЦ- 507- 0589	10м	-0,1876	361,19	-68
21	20	Труба из полипропилена PN 20/32	ТССЦ- 507- 3356	м	1,8763	112,57	211
22	21	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32x1"	ТССЦ- 507- 5036	шт.	8	126,43	1011
23	22	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=4,5 Кэм=6,49 (7903) НР=103%(НР= 908 руб.) СП=56%(СП= 494 руб.)	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004; письмо АП- 3230\06 прил. 1 тб.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	100 м. трубопровода	0,02	53153,84	1063
24	23	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	ТССЦ- 507- 0588	10м	-0,1858	250,82	-47
25	24	Труба из полипропилена PN 20/25	ТССЦ- 507- 3355	м	1,8763	64,93	122
26	25	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25x3/4"	ТССЦ- 507- 5032	шт.	11	82,92	912
27	26	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	ТССЦ- 507- 5002	шт.	4	10,48	42
Итого: Прокладка трубопроводов							91613
Утепление трубопроводов							
28	27	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) (в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=5,42 Кэм=9,61 (10224) НР=80%(НР= 1027 руб.) СП=48%(СП= 616 руб.) Объем: 0.168 + 0.012 + 0.015	ТЕР- 26- 01- 022- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004; письмо АП- 3230\06 прил. 1 тб.3 п.1 Козп=1,20 Кэм=1,20	м3 изоляции	0,195	10089,95	1968
29	28	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 57x9x2000 мм МЗ=85 : 1.18	цена поставщика	шт.	45	72,03	3241
30	29	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 34x9x2000 мм Кпз=1,02 (Заготовительно- складские расходы) МЗ=37 : 1.18	СТД Петрович	шт.	5	31,98	160
31	30	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 28x9x2000 мм Кпз=1,02 (Заготовительно- складские расходы) МЗ=30 : 1.18	СТД Петрович	шт.	7	25,93	182
Итого: Утепление трубопроводов							5551

Транспорт металлолома и мусора							
32	31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=10,88 (41)	ТССЦпг-01-01-001-41	т груза	0,7	528,99	370
33	32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км Кпз=7,63 (99)	ТССЦпг-03-21-001-10	т груза	0,7	119,41	84
Итого: Транспорт металлолома и мусора							454
Итого по смете:							108277
Трудозатраты основных рабочих							252,43
Основная зарплата							47970
Эксплуатация машин							14722
в т.ч. ЗП машинистов							4990
Эксплуатация машин без ЗП машинистов							9732
Эксплуатация машин с НДС 1,18							11484
Материальные затраты с НДС 1,18							53255
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94 0,94							47410
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9 0,9							25106
Транспортировка с НДС 1,18							536
Итого по смете в текущих ценах							190751
Возврат материалов (справочно)							2820

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"



О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик): Уполномоченное лицо

Председатель Совета дома

И.А.Попов