

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код			
номер	КР-20-16/01/18		
дата	16	01	2018
Вид операции			

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.99

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Карелия, г. Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.99

Объект - Республика Карелия г. Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.99

Вид деятельности по ОКДП

Договор

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.02.2018	16.01.2018	02.02.2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Номер позиции и по смете	Наименование работ и затрат	Шифр и номер позиции норматива	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
										занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Снятие оконных переплетов остекленных Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=8,93 (222) Объем: 21,57*2	ТЕРр-56-02-002	0,4314 100м2 оконных переплетов	7654,15 7357,14	297,01 250,06	3302	3174	128 108	46,11 0,93	19,89 0,40
2	2	Строительный мусор	509-9900	1,4754 т							
3	3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=7,3 (219)	ТЕРр-56-01-002	0,09 100коробок	61460,21 59405,48	2054,73 772,97	5531	5346	185 70	382,36 3,62	34,41 0,33
4	4	Строительный мусор	509-9900	0,9684 т							
5	5	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=7,14 (223)	ТЕРр-56-03-001	0,0342 100 м2	43116,51 42125,76	990,75 316,43	1475	1441	34 11	275,6 1,58	9,43 0,05
6	6	Строительный мусор	509-9900	0,4583 т							
7	7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=1,76 Кэм=8,38 (6083) Объем: 2,36*1,35*6	ТЕР-10-01-034-08 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230/06 прил1 ТБ3 п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,1912 100м2 проемов	373146,04 35809,86	6116,18 266,23	71346	6847	1169 51	205,84 0,99	39,36 0,19

8	8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=1,49 Кэм=7,78 (6078) Объем: 0,6*1,35*3	ТЕР-10-01-034-03 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,0243	454645,57	6952,4	11048	1261	169	298,19	7,25
				100м2 проемов	51875,82	709,7			17	2,64	0,06
9	9	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	203-1073 4 квартал 2017	-19,12	2879,03						
				м2							
10	10	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	203-0957 4 квартал 2017	-2,43	3265,61						
				м2							
Коммерческое предложение ДО143370											
11	11	Оконный блок 2360x1350(6 шт.), 600x1350 (3 шт.), Подоконная доска 250 мм, Сэндвич 10 мм, Водоотлив 250 мм. Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы)	КП "Окна Карелии"	1	75043,37		75043				
				комплект							
12	12	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,93 Кэм=9,69 (6084)	ТЕР-10-01-035-01 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,135	23242,48	245,35	3138	670	33	29,24	3,95
				100п м	4964,6	16,09			2	0,06	0,01
13	13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Козп=16,76 Кмат=4,5 Кэм=9,42 (444)Кмат=0 (Исключение МЗ)	ТЕРр-58-20-001	0,1215	7096,23	65,75	862	854	8	41,41	5,03
				100м	7030,48	21,45			3	0,08	0,01
14	14	Строительный мусор	509-9900	0,0272							
				т							
15	15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Козп=16,76 Кмат=5,61 Кэм=3,72 (725)	ТЕРр-61-20-001	0,0864	73586,79	20,5	6358	5165	2	323,4	27,94
				100м2 отремонтиро ванной	59784,6						
16	16	Строительный мусор	509-9900	0,8364							
				т							
17	17	Окраска фасадов	ТЕР-15-04-019-05	0,0864	8949,21	122,68	773	304	11	19,04	1,65

		акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ) озп=16,76 Кмат=7,73 Кэм=9,51 (7573)	Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,25 МДС 81-35.2004 письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	100м2 окрашиваемой повер	3520,43							
18	18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,51 Кэм=9,7 (7291)	ТЕР-15-01-050-04 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,0849 100м2 облицовки	78660,28 42006,3	794,87 32,18	6678	3567	67 3	229,73 0,12	19,5 0,01	
19	19	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	101-1862 4 квартал 2017	-0,0089 1000м2	318282,24		-2833					
20	20	Установка уголков ПВХ на клее (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,61 Кэм=0 (6087)	ТЕР-10-01-036-01 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,45 100п м	3008,59 1569,75		1354	707		9,25	4,16	
21	21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=10,9 (41)	ТССЦпг-01-01-001-41	0,5 т груза	529,96		265					
22	22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=7,65 (93)	ТССЦпг-03-21-001-15	0,5 т груза	140,3		70					
Итого по смете:								121428	29336	1806 265	172,56 1,06	

Трудозатраты основных рабочих	172,56
Основная зарплата	29336
Эксплуатация машин	1806
в тч машинистов	265
Эксплуатация машин без ЗП машинистов	1541
Эксплуатация машин с НДС	1,18
Материальные затраты с НДС	1,18
106142	
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94
22599	
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9	0,9
11816	
Транспортировка с НДС	1,18
395	
Итого по смете в текущих ценах	172371

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"

О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик): Уполномоченное лицо

Председатель Совета дома

С.Г.Марценюк

