

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код		
Вид деятельности по ОКДП	номер	КР-19-16/01/18	
	дата	16	01 2018
	Вид операции		

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.107
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Карелия, г. Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.107

Объект - Республика Карелия г. Сортавала, ул. Выборгское шоссе, д.107

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	26.01.2018	16.01.2018	26.01.2018

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции и по смете	Наименование работ и затрат	Шифр и номер позиции норматива	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
										занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Снятие оконных переплетов остекленных Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=8,93 (222) Объем: 21,57*2	ТЕРр-56-02-002	0,4314	7654,15	297,01	3302	3174	128	46,11	19,89
				100м2 оконных переплетов	7357,14	250,06			108	0,93	0,40
2	2	Строительный мусор	509-9900	1,4754							
				т							
3	3	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=7,3 (219)	ТЕРр-56-01-002	0,09	61460,21	2054,73	5531	5346	185	382,36	34,41
				100коробок	59405,48	772,97			70	3,62	0,33
4	4	Строительный мусор	509-9900	0,9684							
				т							
5	5	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных Козп=16,76 Кмат=0 Кэм=7,14 (223)	ТЕРр-56-03-001	0,0342	43116,51	990,75	1475	1441	34	275,6	9,43
				100 м2	42125,76	316,43			11	1,58	0,05
6	6	Строительный мусор	509-9900	0,4583							
				т							
7	7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=1,76 Кэм=8,38 (6083) Объем: 2,36*1,35*6	ТЕР-10-01-034-08 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,1912	373146,04	6116,18	71346	6847	1169	205,84	39,36
				100м2 проемов	35809,86	266,23			51	0,99	0,19

8	8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=1,49 Кэм=7,78 (6078) Объем: 0,6*1,35*3	ТЕР-10-01-034-03 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,0243	454645,57	6952,4	11048	1261	169	298,19	7,25
				100м2 проемов	51875,82	709,7			17	2,64	0,06
9	9	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотн-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	203-1073 4 квартал 2017	-19,12	2879,03		-55047				
				м2							
10	10	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотн-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	203-0957 4 квартал 2017	-2,43	3265,61		-7935				
				м2							
Коммерческое предложение ДО143370											
11	11	Оконный блок 2360x1350(6 шт.), 600x1350 (3 шт.), Подоконная доска 250 мм, Сэндвич 10 мм, Водоотлив 250 мм. Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (Заготовительно-складские расходы)	КП "Окна Карелии"	1	75043,37		75043				
				комплект							
12	12	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,93 Кэм=9,69 (6084)	ТЕР-10-01-035-01 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБЗ п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,135	23242,48	245,35	3138	670	33	29,24	3,95
				100п м	4964,6	16,09			2	0,06	0,01
13	13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Козп=16,76 Кмат=4,5 Кэм=9,42 (444)Кмат=0 (Исключение МЗ)	ТЕРр-58-20-001	0,1215	7096,23	65,75	862	854	8	41,41	5,03
				100м	7030,48	21,45			3	0,08	0,01
14	14	Строительный мусор	509-9900	0,0272							
				т							
15	15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором Козп=16,76 Кмат=5,61 Кэм=3,72 (725)	ТЕРр-61-20-001	0,0864	73586,79	20,5	6358	5165	2	323,4	27,94
				100м2 отремонтиро ванной	59784,6						
16	16	Строительный мусор	509-9900	0,8364							
				т							
17	17	Окраска фасадов	ТЕР-15-04-019-05	0,0864	8949,21	122,68	773	304	11	19,04	1,65

		акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности (в существующих зданиях, освобожденных от предметов, мешающих нормальному производству работ) озп=16,76 Кмат=7,73 Кэм=9,51 (7573)	Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,25 МДС 81-35.2004 письмо АП-3230\06 прил1 ТБ3 п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	100м2 окрашиваемой повер	3520,43						
18	18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,51 Кэм=9,7 (7291)	ТЕР-15-01-050-04 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБ3 п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,0849 100м2 облицовки	78660,28 42006,3	794,87 32,18	6678	3567	67 3	229,73 0,12	19,5 0,01
19	19	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	101-1862 4 квартал 2017	-0,0089 1000м2	318282,24		-2833				
20	20	Установка уголков ПВХ на клею (в существующих зданиях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ) Козп=16,76 Кмат=3,61 Кэм=0 (6087)	ТЕР-10-01-036-01 Приказ 81/пр п. 8.71 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004; письмо АП-3230\06 прил1 ТБ3 п1 Козп=1,20 Кэм=1,20	0,45 100п м	3008,59 1569,75		1354	707		9,25	4,16
21	21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=10,9 (41)	ТССЦпр-01-01-001-41	0,5 т груза	529,96		265				
22	22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км Кпз=7,65 (93)	ТССЦпр-03-21-001-15	0,5 т груза	140,3		70				
Итого по смете:								121428	29336	1806 265	172,56 1,06

Трудозатраты основных рабочих	172,56
Основная зарплата	29336
Эксплуатация м ашин в тч машинистов	1806
Эксплуатация машин без ЗП машинистов	265 -
Эксплуатация машин с НДС	1541
Материальные затраты с НДС	1,18
1,18	1818
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	1,18
1,18	106142
Сметная прибыль от ФОТ с К=0.9	0,94
0,94	22599
Транспортировка с НДС	0,9
0,9	11816
1,18	395
Итого по смете в текущих ценах	1,18
	172371

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"

О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик): Уполномоченное лицо

Председатель Совета дома

О.А.Степукова