

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор	номер	КР-24-01/04/18	
	дата	01	04 2018
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	01.09.2018	01.04.2018	01.09.2018

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, ул.Маяковского д.13  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"  
 Стройка - Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованной стали в многоквартирном доме, расположенном по адресу: респ.Карелия, г.Сортавала, ул.Маяковского, д.13  
 Объект - Республика Карелия г. Сортавала, ул.Маяковского д.13

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Шифр и номер позиции норматива	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
										занятых обслуживанием машин	
оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего					
6	7	8	9	10	11	12					
1	1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=0 Кэм=3,38 (16619) НР = 116%*0,9*0,85 (НР = 14643 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 7897 руб.)	ТЕР-46-04-008-04 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	5,785 100 м2 покрытия	3051,59 2844,18	207,41	17653	16453	1200	18,29	105,78
2	2	Строительный мусор Объем: 578.5 * 0.92 : 100	509-9900	5,3222							
3	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=0 Кэм=3,8 (375) НР = 87%*0,85 (НР = 1180 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 829 руб.)	ТЕРр-58-03-001 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	0,98 100м труб и покрытий	1630,03 1627,89	2,14	1597	1595	2	10,47	10,26
4	4	Строительный мусор	509-9900	0,1176							
5	5	Устройство кровли из	ТЕР-12-01-023-01	5,785	14341,57	1811,56	82966	50750	10480	50,96	294,78


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=5,31 Кэм=7,72 (6668) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 50417 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 23108 руб.)	Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	100м2 кровли	8772,76	305,62			1768	1,71	9,9
6	6	Профнастил НС20 (цинк) 0,5 мм ЦЕНА=327/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	705,77 м2	282,66		199493				
7	7	Планка коньковая с полкой длиной 2000 мм (цинк) ЦЕНА=380/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	36 шт	328,47		11825				
8	8	Планка примыкания длиной 2000 мм (цинк) ЦЕНА=415/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	32 шт	358,73		11479				
9	9	Планка карнизная длиной 2000 мм (цинк) ЦЕНА=255/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	60 шт	220,42		13225				
10	10	Планка ветровая длиной 2000 мм (цинк) ЦЕНА=355/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	12 шт	306,86		3682				
11	11	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	101-2778 1 квартал 2018	20 м2	251,61		5032				
12	12	Установка снегозадержателя. прим. (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=9,33 Кэм=7,74 (6637) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 1602 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 734 руб.)	ТЕР-12-01-012-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	100м ограждения	2569,67 1557,18	816,56 112,16	2570	1557	817 112	8,82 0,62	8,82 0,62
13	13	Снегоупор длиной 2000 мм (цинк) ЦЕНА=395/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	50 шт	351,44		17072				
14	14	Устройство желобов подвесных (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=4,54 Кэм=8,13 (6633)Кмат=0 (без материалов) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 8206 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 3761 руб.)	ТЕР-12-01-009-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	100м желобов	7432,09 7060,91	371,18 61,99	8919	8474	445 74	41,54 0,36	49,85 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	Желоб полукруглый, 1,25 м д.200 (цинк) ЦЕНА=331/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР) Объем: 120 : 1.25	Кровельный центр	96 шт	286,12		27468				
16	16	Кронштейн крепления желоба д.200 (цинк) ЦЕНА=227/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	192 шт	196,22		37674				
17	17	Угол полукруглого желоба д.200 (цинк) ЦЕНА=771/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	4 шт	666,46		2666				
18	18	Приемник воды в желобе д.150 (цинк) ЦЕНА=544/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	4 шт	470,24		1881				
19	19	Навеска водосточных труб. прим. (работ осуществляемых в застроенной части населенных пунктов: отд. констр. элементов объектов кап. стр-ва (кроме указ. в п.п. 10.2 и 10.3), объектов кап. стр-ва в целом) Козп=16,78 Кмат=4,54 Кэм=8,13 (6633)Кмат=0 (без материалов) НР = 126%*0,9*0,85 (НР = 3761 руб.) СП = 65%*0,85*0,8 (СП = 1724 руб.)	ТЕР-12-01-009-02 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Т63 п10.1 Козп=1,15; Кэм=1,15	0,55 100м	7432,09 7060,91	371,18 61,99	4088	3884	204 34	41,54 0,36	22,85 0,2
20	20	Крепление трубы д.150 (цинк) ЦЕНА=239/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	80 шт	206,59		16527				
21	21	Труба водосточная 1,25 м д.150 (цинк) ЦЕНА=421/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	44 шт	363,92		16012				
22	22	Колено/отмет д.150 (цинк) ЦЕНА=403/1,18*1,02 Кмат=1/1,18 (без НДС)Кмат=1,02 (ЗСР)	Кровельный центр	12 шт	348,36		4180				
23	23	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	МАШ-031002 1 квартал 2018	24 маш/ч	1060,17	1060,17	25444		25444		
24	24	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=48,62*10,98 Кпз=10,98 (41)	ТССЦпг-01-01-001-41	5,44 т груза	533,85		2904				
25	25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км ЦЕНА=18,34*7,7 Кпз=7,7 (93)	ТССЦпг-03-21-001-15	5,44 т груза	141,22		768				
26	26	Утилизация строительного мусора	Тариф	5 м3	92,76		464				
27	27	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км ЦЕНА=191,68*9,78 Кпз=9,78 (92)	ТССЦпг-03-02-002-200	5,3 т груза	1874,63		9936				
28	28	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км ЦЕНА=0,8*9,78*48 Кпз=9,78 (92)Кпз=48 (248-200)	ТССЦпг-03-02-002-201	5,3 т груза	375,55		1990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:							527515	82713	38592		492,33
									1988		11,14

Основная зарплата		82713
Эксплуатация машин		38592
в т.ч. зарплата машинистов		1988
ЭМ без ЗПМ		36604
Эксплуатация машин с НДС 18%	1,18	43193
Материальные затраты		390148
Материальные затраты с НДС 18%	1,18	460375
Транспортировка		15598
Транспортировка с НДС 18%	1,18	18406
Утилизация строительного мусора		464
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94	0,94	75020
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9	0,9	34248
Итого в текущих ценах		716407

Работы сдал:

Подрядчик:  ООО "Комфорт" м.п. \_\_\_\_\_ О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик): Уполномоченное лицо

Председатель Совета дома \_\_\_\_\_ А.Ю.Наумов