

Код			
Форма по ОКУД			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор	номер	КР-32-15/07/18	
	дата	15	07 2018
Вид операции			

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, ул. Маяковского д. 14  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"  
 Стройка - Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из окрашенного профлиста г. Сортавала ул. Маяковского д. 14

Объект - Республика Карелия г. Сортавала, ул. Маяковского д. 14

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
31	01.10.2018	15.07.2018	01.10.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ремонтно-строительные работы</b>											
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 п.п. 16619, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=3,34; ЗПМ=17,49; МАТ=0 НР (13351 руб.): 83%=116%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (6917 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	ТЕР46-04-008-04	6,24 624/100	2756,07 2577,85	178,22	17198	16086	1112	15,9	99,22
2	2	Строительный мусор (т)	509-9900	9,05 окр(1,45*6,24;2)							
3	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 п.п. 375, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=3,76; ЗПМ=17,49; МАТ=0 НР (310 руб.): 70%=87%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (208 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	ТЕРр58-3-1	0,3 30/100	1477,3 1475,46	1,84	443	443		9,1	2,73
4	4	Строительный мусор (т)	509-9900	0,036							
5	5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 п.п. 411, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=9,88; ЗПМ=17,49; МАТ=4,38 НР (2783 руб.): 70%=87%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1869 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	ТЕРр58-12-2 Дополнительный черепной брус, 2м3	1,1 110/100	12705,01 3524,93	306,38 89,72	13976	3877	337 99	21,35	23,49

6	6	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) (Метод Реком 2017г п.8.7.1. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 п.п. 6668, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=7,93; ЗПМ=17,49; МАТ=5,31 НР (46724 руб.): 91%=126%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (20538 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-023-01	6,24 624/100	13326,67 7951,3	1618,12 277,04	83158	49616	10097 1729	44,31	276,49
7	7	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер RP-20 0,5vv (м2)	Кровельный центр Кровля-Карелия	761,3	347,46		264521				
8	8	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	38	364,41		13848				
9	9	Планка примыкания, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	10	419,49		4195				
10	10	Планка ветровая, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	2	331,36		663				
11	11	Ендова внутренняя, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	16	533,9		8542				
12	12	Ендова наружная, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	16	334,75		5356				
13	13	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2)	101-5052	15	327,71		4916				
14	14	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (Метод Реком 2017г п.8.7.1. Новые конструктивные элементы ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 п.п. 6637, 3 квартал 2018г. ОЗП=17,49; ЭМ=7,81; ЗПМ=17,49; МАТ=9,33 НР (412 руб.): 91%=126%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (181 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	ТЕР12-01-012-01 Применительно, снегоупоров	0,3 30/100	2323,86 1411,44	716,49 101,62	697	423	215 30	7,67	2,3
15	15	Снегоупор, длиной 2000 мм (шт)	Кровельный центр Кровля-Карелия	15	372,88		5593				
Утилизация мусора, 9,1 т											
16	18	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-001-43 п.п. 43, 4 квартал 2017 года ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	9,1	39,8	39,8	362		362		
17	19	Перевозка грузов	ТССЦпг-03-21-01-	0,36	138,6	138,6	50		50		

		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 13 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-001-13 п.п. 93, 3 квартал 2018г. ЭМ=8,03 НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ	013							
18	20	Тариф на утилизацию мусора (штг)	Комитет по тарифам РК	8	92,76		742			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							424260	70445	12173	404,23
									1858	

Накладные расходы	63580	
Сметная прибыль	29713	
Итого по смете:		
Итого Строительные работы	516811	404,23
Итого Прочие затраты	742	
Итого	517553	404,23
В том числе:		
Материалы	341642	
Машины и механизмы	12173	
ФОТ	72303	
Накладные расходы	63580	
Сметная прибыль	29713	
НДС на материалы и механизмы (517553-72303-63580-29713)*18% от 1	63352	
ВСЕГО по смете	580905	404,23

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"  
м.п.

 О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик (Генподрядчик): Уполномоченное лицо  
Председатель Совета дома

 Е.А.Янушевская

