

Код			
Форма по ОКУД			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор	номер	КР-35-01/08/18	
	дата	01	08 2018
Вид операции			

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г. Сортавала, пгт Хелюля ул. Фабричная, д. 16
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
 Стройка - Капитальный ремонт по замене кровли из шифера на кровлю из оцинкованного профлиста с покрытием полиэстер г. Сортавала, пгт Хелюля ул. Фабричная, д. 16
 Объект - Республика Карелия г. Сортавала, пгт Хелюля ул. Фабричная, д. 16

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
37	25.11.2018	01.08.2018	25.11.2018


**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж											
1	1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,29 (16619) НР=89% (НР = 5149 руб.) СП=48% (СП = 2777 руб.)	ТЕР-46-04-008-04	2,2	2804,99	175,55	6171	5785	386	15,9	34,98
		100м2 покрытия			2629,44						
2	2	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	3,08							
				т							
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=7,47 (368) НР=74% (НР = 4371 руб.) СП=52% (СП = 3072 руб.)	ТЕРр-58-01-001	2,2	3023,09	470,01	6651	5617	1034	15,16	33,35
		100м2 кровли			2553,08	131,66			290		
4	4	Строительный мусор	509-9900	3,08							
				т							
5	5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,69 (375) НР=74% (НР = 512 руб.) СП=52% (СП = 360 руб.)	ТЕРр-58-03-001	0,46	1506,79	1,81	693	692	1	9,1	4,19
		100м труб и покрытий			1504,98						
6	6	Строительный мусор	ТССЦ-509-9900	0,0552							
				т							
7	7	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=3,73 (372) НР=74% (НР = 426 руб.) СП=52% (СП = 299 руб.)	ТЕРр-58-02-001	0,01	57570,33	92,17	576	575	1	341,3	3,41
		100окон			57478,16						
8	8	Строительный мусор	509-9900	0,056							
				т							
9	9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=11,63 (41)	ТССЦпг-01-01-001-41	6,27	565,45		3545				
		т груза									
10	10	Перевозка грузов I класса	ТССЦпг-03-21-001-	6,27	149,29		936				


		автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Кпз=8,14 (93)	15		т груза								
Итого: Демонтаж							18572	12669	1422			75,93	
									290				
Кровля													
11	11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Козп=17,84 Кмат=4,38 Кэм=10,01 (411) НР=74% (НР = 6002 руб.) СП=52% (СП = 4218 руб.)	ТЕРр-58-12-002	2,2	12779,58	310,41	28115	7910	683	21,35	46,97		
				100м2	3595,47	91,52			201				
12	12	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления Козп=17,84 Кмат=10,59 Кэм=4,58 (6223) НР=95% (НР = 2468 руб.) СП=43% (СП = 1117 руб.)	ТЕР-10-01-091-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	2,2	3767,49	244,74	8288	2571	538	5,87	12,9		
				100м2	1168,8	12,27			27				
				обрабатываемой поверх									
13	13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой Козп=17,84 Кмат=6,48 Кэм=6,19 (6650)Кмат=0 (Исключение МЗ) НР=96% (НР = 3625 руб.) СП=44% (СП = 1661 руб.)	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	2,2	2031,71	362,12	4470	3673	797	9,02	19,84		
				100м2	1669,59	46,61			103				
				изолируемой поверх									
14	14	Паро-гидроизоляция Изостронг D Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	СТД Петрович	242	21,38		5174						
				м2									
15	15	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля Козп=17,84 Кмат=5,31 Кэм=7,96 (6668) НР=96% (НР = 17726 руб.) СП=44% (СП = 8125 руб.)	ТЕР-12-01-023-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	2,2	13491,88	1624,24	29682	17843	3573	44,31	97,48		
				100м2 кровли	8110,39	282,54			622				
16	16	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	101-4587 4 квартал 2018	268,4	329,94		88556						
				м2									
17	17	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	101-5468 4 квартал 2018	23	486,83		11197						
				шт									
18	18	Планка примыкания для металлочерепицы 130х160 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	СТД Петрович	12	378,61		4543						
				шт									
19	19	Ендова внутренняя для металлочерепицы 300х300 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	СТД Петрович	4	739,07		2956						
				шт									
20	20	Ендова внешняя для металлочерепицы 90х70х90 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	СТД Петрович	4	387,25		1549						
				шт									
21	21	Планка торцевая для металлочерепицы 100х80 мм 2 м коричневая RAL 8017 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	СТД Петрович	2	322,42		645						
				шт									
22	22	Лист плоский с полимерным покрытием, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	101-5052 4 квартал 2018	16	341,59		5465						
				м2									
23	23	Устройство слуховых окон Козп=17,84 Кмат=3,97 Кэм=8,83 (5983) НР=95% (НР = 1346 руб.) СП=43% (СП = 609 руб.)	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	1	3088,15	307,62	3088	1378	308	7,62	7,62		
				слуховое окно	1377,85	39,25			39				

24	24	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	101-0901 4 квартал 2018	1 компл	566,81		567					
25	25	Наружная облицовка поверхности труб в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом без пароизоляционного слоя Козп=17,84 Кмат=2,79 Кэм=5,04 (7300) НР=84% (НР = 8020 руб.) СП=37% (СП = 3533 руб.)	ТЕР-15-01-062-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	0,4 100м2 поверхности облицо	63676,35 23768,4	1532,48 103,7	25471	9507	613 41	122,12	48,85	
26	26	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	101-4587 4 квартал 2018	47,2 м2	329,94		15573					
27	27	Монтаж снегопура Козп=17,84 Кмат=9,33 Кэм=7,72 (6637) НР=96% (НР = 177 руб.) СП=44% (СП = 81 руб.)	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	0,12 100м ограждения	2343,75 1439,61	708,21 103,7	281	172	85 12	7,67	0,92	
28	28	Снегоупор с полимерным покрытием 2,0 м. Кпз=1/1,18 (Исключение НДС)Кпз=1,02 (ЗСР)	прайс-Петроком-мплект	6 шт	302,54		1815					
Итого: Кровля							237435	43054	6597		234,58	
Итого по смете							256007	55723	8019	1045	310,51	
									1335			
Трудозатраты основных рабочих							310,51					
Основная зарплата							55723					
Эксплуатация машин							8019					
в тч ЗП машинистов							1335					
Эксплуатация машин без ЗП машинистов							6684					
Эксплуатация машин с НДС							1,18	7887				
Материальные затраты с НДС							1,18	221585				
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94							0,94	46833				
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9							0,9	23267				
Транспортировка с НДС							1,18	5288				
Составление сметной документации (Счет № 2221 от 12.10.18)							3000					
Итого по смете в текущих ценах							364918					

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"  О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик): Уполномоченное лицо
Председатель Совета дома  Р.Н.Омельчук

