

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, пгт Хелюля ул. Юбилейная, д. 5  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"  
 Стройка - Капитальный ремонт розлива системы централизованного отопления многоквартирного дома по адресу г. Сортавала, пгт. Хелюля, ул. Юбилейная, д.5  
 Объект - Республика Карелия г. Сортавала, пгт Хелюля ул. Юбилейная, д. 5

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор	номер	КР-34-01/08/18	
	дата	01	08 2018
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	25.11.2018	01.08.2018	25.11.2018

**АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего	
												оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Демонтаж</b>												
1	1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Козп=17,84 Кмат=8,74 Кэм=4,59 (1726) НР=66% (НР = 9814 руб.) СП=40% (СП = 5948 руб.)	ТЕРр-65-14-004	1,26	12280,11	126,73	15473	14869	160	65,3	82,28	
		100м		11800,98								
2	2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=0 (1723) НР=66% (НР = 992 руб.) СП=40% (СП = 601 руб.)	ТЕРр-65-14-001	0,22	6831,11		1503	1503			37,8	
		100м		6831,11							8,32	
3	3	Металлолом	Цена приемки	0,4	6000		(2400,00)					
				т								
Возврат материалов												
Итого : Демонтаж								16976	16372	160		90,59
									0			
<b>Прокладка трубопроводов</b>												
4	4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм Козп=17,84 Кмат=4,15 Кэм=7,21 (7930) НР=103% (НР = 45010 руб.) СП=56% (СП = 24471 руб.)	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	1,12	56526,48	14593,22	63310	38307	16344	162,75	182,28	
		100м		34202,43	4814,57				5392			
5	5	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	507-0591 4 квартал 2018	-10,5952	747,29		-7918					
		10м										
6	6	Труба из полипропилена PN 25/50	507-3370 4 квартал 2018	105,952	367,14		38899					
		м										
7	7	Кран шаровой PP-R , диаметром 50 мм	цена поставщика	4	1055,08		4220					
		шт										
8	8	Муфта полипропиленовая	507-5047	0,2	4384,55		877					



30	30	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	507-0588 4 квартал 2018	-1,0219 10м	238,31		-244						
31	31	Труба из полипропилена PN 25/25	507-3367 4 квартал 2018	10,219 м	103,94		1062						
32	32	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25x1/2"	507-5077 4 квартал 2018	1,6 10штг	1556,36		2490						
33	33	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x1/2"	507-3332 4 квартал 2018	1,2 10штг	847,86		1017						
34	34	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	507-5002 4 квартал 2018	1,8 10штг	103,83		187						
35	35	Кран шаровой PP-R, диаметром 25 мм	цена поставщика	12 штг	182,2		2186						
36	36	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	301-5602 4 квартал 2018	0,9 10штг	268,18		241						
37	37	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Козп=17,84 Кмат=12,08 Кэм=0 (9910) НР=105% (НР = 5075 руб.) СП=61% (СП = 2948 руб.)	ТЕР-24-01-033-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	26 штг	195,18 185,88		5075	4833		0,97	25,12		
38	38	Кран шаровой типа "бабочка", диаметром 15 мм	цена поставщика	26 штг	177,97		4627						
39	39	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Козп=17,84 Кмат=12,69 Кэм=1,09 (8020) НР=103% (НР = 1845 руб.) СП=56% (СП = 1003 руб.)	ТЕР-16-07-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	1,26 100м трубопровода	1539,53 1421,55	61,64	1940	1791	78	5,76	7,26		
Итого: Прокладка трубопроводов								140137	49793	17559		237,78	
									5766				
<b>Утепление трубопроводов</b>													
40	40	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана Козп=17,84 Кмат=4,81 Кэм=10,24 (11200) НР=80% (НР = 1019 руб.) СП=48% (СП = 612 руб.)	ТЕР-26-01-022-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	0,218 м3 изоляции	8951,91 5839,06	543,49	1952	1274	118	31,9	6,95		
41	41	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 57x9x2000 мм	цена поставщика	51 штг	30,51		1556						
42	42	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 34x9x2000 мм	цена поставщика	6 штг	22,03		132						
43	43	Теплоизоляция для труб Стенофлекс 28x9x2000 мм	цена поставщика	6 штг	13,56		81						
44	44	Скотч (серый) армированный 50 ммх 40м 165мкрТРЛ (504)	цена поставщика	1 штг	127,12		127						
Итого: Утепление трубопроводов								3848	1274	118		6,95	
									0				
<b>Расчистка и заделка отверстий во внутренних стенах при проходе труб отопления</b>													
45	45	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича Козп=17,84 Кмат=0 Кэм=0 (2411) НР=70% (НР = 554 руб.) СП=40% (СП = 317 руб.)	ТЕРр-69-01-003	0,04 100 отверстий	19795,62 19795,62		792	792		119,7	4,79		
46	46	Строительный мусор	509-9900	0,006 т									
47	47	Заделка отверстий, гнезд и	ТЕР-46-03-017-01	0,05	10592	263,15	530	473	13	55,16	2,76		

		Борозд площадью до 0,1 м2 Козг=17,84 Кмат=4,32 Кэм=9,93 (16579) НР=89% (НР = 421 руб.) СП=48% (СП = 227 руб.)		м3 заделки	9456,81					
48	48	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006 4 квартал 2018	0,052 м3	4037,71		210			
Итого: Расчистка и заделка отверстий во внутренних стенах при проходе труб отопления							1532	1265	13	7,55
									0	
<b>Транспорт металлолома и мусора</b>										
49	49	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=11,63 (41)	ТССЦпг-01-01-001-41	0,5 т груза	565,45		283			
50	50	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Кпз=8,14 (93)	ТССЦпг-03-21-001-10	0,5 т груза	127,39		64			
Итого: Транспорт металлолома и мусора							347	0	0	0
									0	
Итого по смете:							162840	68704	17850	342,88
									5766	
Трудозатраты основных рабочих							342,88			
Основная зарплата							68704			
Эксплуатация машин							17850			
в тч ЗП машинистов							5766			
Эксплуатация машин без ЗП машинистов							12084			
Эксплуатация машин с НДС							1,18	14259		
Материальные затраты с НДС							1,18	89608		
Накладные расходы от ФОТ с К=0,94							0,94	65916		
Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9							0,9	35153		
Транспортировка с НДС							1,18	409		
Составление сметной документации (Счет № 2221 от 12.10.18)								3000		
Итого по смете в текущих ценах							282815			
Возврат материалов (справочно)							2400			

Работы сдал:

Подпись: \_\_\_\_\_

О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик (генподрядчик) / уполномоченное лицо

Председатель Совета дома \_\_\_\_\_

С.В. Бламыкова

Член Совета дома \_\_\_\_\_

Г.В. Седая



Handwritten signatures of O.A. Pavlov and S.V. Blamykova.