

Форма по ОКД  
0322005

Инвестор \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
Собственники многоквартирного дома по адресу: Республика Карелия г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 11/28  
по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)  
ООО «Комфорт» Республика Карелия г. Сортавала, ул. Карельская, д. 29-3. Тел.: 8(81430) 45090  
по ОКПО

Стройка \_\_\_\_\_ (наименование, адрес)  
Капитальный ремонт кровли г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 11/28

Объект \_\_\_\_\_ (наименование)  
Капитальный ремонт кровли г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 11/28

Вид деятельности по ОКДП

|       |                |
|-------|----------------|
| номер | КР-43-01/07/19 |
| дата  | 01   07   2019 |

Вид операции

АКТ

|                 |                  |                 |               |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | по            |
| 1               | 17.04.2020       | с 01.07.2019    | по 17.04.2020 |

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.  
572 975,00

| по порядку | номер позиции по смете | Наименование работ   | номер единичной расценки | длина измерения | Выполнено работ |                       | стоимость, руб. |
|------------|------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|            |                        |  |                          |                 | количество      | цена за единицу, руб. |                 |
| 1          | 2                      | 3  | 4                        | 5               | 6               | 7                     | 8               |
| 1          | 1                      | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | ТЕР-46-04-008-04         | 100м2 покрытия  | 3,33            | 3046,05               | 10143           |
| 2          | 2                      | Строительный мусор   | 509-9900                 | т               | 4,83            |                       |                 |
| 3          | 3                      | Разборка мелких покрытий и обделок из  | ТЕР-58-03-001            | 100м труб и     | 0,2             | 1645,97               | 329             |

|    |    | дислокации  |                              |                           | подразделения |          |  |        |  |
|----|----|---|------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|--------|--|
| 4  | 4  | Строительный мусор  | 509-9900                     | г                         | 0,024         |          |  |        |  |
| 5  | 5  | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами  | ТЕРр-58-01-001               | 100м2 крыши               | 3,33          | 3263     |  | 10866  |  |
| 6  | 6  | Строительный мусор  | 509-9900                     | г                         | 4,662         |          |  |        |  |
| 7  | 7  | Разборка подшивки карниза из струганных досок                                     | ТЕРр-54-03-001               | 100м2 подшивк             | 0,5           | 5339,74  |  | 2670   |  |
| 8  | 8  | Строительный мусор  | 509-9900                     | г                         | 1,195         |          |  |        |  |
| 9  | 9  | Разборка покрытий кровель из листового стали                                      | ТЕР-46-04-008-02             | 100м2 покрытия            | 3,33          | 1621,11  |  | 5398   |  |
| 10 | 10 | Строительный мусор  | 509-9900                     | г                         | 1,69          |          |  |        |  |
| 11 | 11 | Установка элементов каркаса из брусаев (Устройство контрообрешетки)               | ТЕР-10-01-010-01             | м3 древесины в конструк   | 1,07          | 15281,52 |  | 16351  |  |
| 12 | 12 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали | ТЕРр-58-12-002               | 100м                      | 3,33          | 13152,54 |  | 43798  |  |
| 13 | 13 | Устройство паронизации из полиэтиленовой пленки в один слой насухо                | ТЕР-11-01-050-01             | 100м2 поверхности         | 3,33          | 2914,36  |  | 9705   |  |
| 14 | 14 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм   | 113-0324<br>3 квартал 2019   | м2                        | -407,592      | 17,23    |  | -7023  |  |
| 15 | 15 | Паронизация Изоспан В 1,6х43,75м 70 м2  | Праке ЦСК                    | м2                        | 407,592       | 17,23    |  | 7023   |  |
| 16 | 16 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля           | ТЕР-12-01-023-01             | 100м2 кровли              | 3,33          | 13781,5  |  | 45892  |  |
| 17 | 17 | Металлочерепица «Монтеррей» 1185 (1100) - 0,45 (RAL-8017)                         | Праке<br>Кровельный<br>центр | м2                        | 406,26        | 352,75   |  | 143308 |  |
| 18 | 18 | Планка коньковая простая 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком                | ООО<br>"Петрокомплект"       | м                         | 44            | 276,25   |  | 12155  |  |
| 19 | 19 | Планка ветровая 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком                         | ООО<br>"Петрокомплект"       | м                         | 56            | 166,18   |  | 9306   |  |
| 20 | 20 | Ендюва внутренняя 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком                       | ООО<br>"Петрокомплект"       | м                         | 38            | 267,75   |  | 10175  |  |
| 21 | 21 | Накладка эндювы 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком                         | ООО<br>"Петрокомплект"       | м                         | 38            | 167,88   |  | 6379   |  |
| 22 | 22 | Планка примыкания 2м RAL, цвет по согласованию с заказчиком                       | ООО<br>"Петрокомплект"       | м                         | 3             | 210,38   |  | 631    |  |
| 23 | 23 | Антисептирование древесины водными растворами                                     | ТЕРр-69-10-001               | 100м2 обработанной попер. | 3,33          | 1073,9   |  | 3576   |  |
| 24 | 24 | Подшивка карнизов и лобовой доски досками обшивки                                 | ТЕР-10-01-022-01             | 100м2 потолка             | 0,75          | 41369,41 |  | 31027  |  |
| 25 | 25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов и лобовой доски         | ТЕР-15-04-025-02             | 100м2 окрашиваемой попер. | 0,75          | 22534,06 |  | 16901  |  |
| 26 | 26 | Вывоз мусора  |                              |                           |               |          |  |        |  |

|    |    |   |                  |         |      |        |      |
|----|----|---|------------------|---------|------|--------|------|
| 28 | 28 | Мусора строительного с погрузкой вручную<br>Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 21 км | СПП-03-21-001-21 | т груза | 12,4 | 186,88 | 2317 |
|----|----|---|------------------|---------|------|--------|------|

|  |  |  |  |  |  |  |         |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Итого по акту                                  |  |  |  |  |  |  | 388487  |
| Основная зарплата                              |  |  |  |  |  |  | 101898  |
| Эксплуатация машин                             |  |  |  |  |  |  | 10759   |
| в т.ч. зарплата машинистов                     |  |  |  |  |  |  | 2027    |
| ЭМ без ЗПМ                                     |  |  |  |  |  |  | 8732    |
| Эксплуатация машин с НДС 20% 1,2               |  |  |  |  |  |  | 10478   |
| Материальные затраты                           |  |  |  |  |  |  | 265953  |
| Материалы с НДС 20% 1,2                        |  |  |  |  |  |  | 319144  |
| Накладные расходы от ФОТ с К=0,94 0,94         |  |  |  |  |  |  | 85522   |
| Сметная прибыль от ФОТ с К=0,9 0,9             |  |  |  |  |  |  | 43009   |
| Транспортная                                   |  |  |  |  |  |  | 9877    |
| Талоны на утилизацию мусора 11 шт 92,76 м3/руб |  |  |  |  |  |  | 1020,36 |
| Итого по акту                                  |  |  |  |  |  |  | 572975  |

Сдал

Директор

(подпись)

Павлов О.А.

(расшифровка подписи)



Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)