

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
*Чудакова Н.Н.*

*30* » *сентября* 20*19* г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№ 1**

г.Кулебаки

*30* *09* 20*19* г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
1.2. Адрес объекта: 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Урицкого, д.17  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание – да  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да  
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта – \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – \_\_\_\_\_, капитального – \_\_\_\_\_  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок», МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Урицкого, д.17

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми  
2.3. Форма оказания услуг – на объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети в возрасте с 1 до 7 лет  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет), все категории – нет  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 95; 136  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 10, 12, 15, 7, 14, 13, остановка «ул. Догадина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 1 км

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *ямы, впадины, неполное асфальтовое покрытие*  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГ</b>         | ДУ  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/<br>п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                     | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
|               |   |   | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДУ  |               | 1         |
| 2             | Вход (входы) в здание   | ВНД   |               | 2         |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И(Г,У)   |               | 3         |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г,У)   |               | 4         |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ВНД   |               | 5         |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ВНД   |               | 6         |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И(С,У)   |               | 7         |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ:** ДЧ-И-доступно частично избирательно(С,У); ДУ-доступно условно с помощью персонала: сопровождение и (или) помощь в преодолении барьеров на объекте

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                  |
|----------------|--|--|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | капитальный ремонт   |
| 2              | Вход (входы) в здание  | технические решения невозможны-<br>организация альтернативной формы обслуживания |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | капитальный ремонт   |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт   |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | капитальный ремонт   |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | текущий ремонт   |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | капитальный ремонт   |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    | капитальный ремонт   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта В рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ д/с № 32 «Теремок» на 2018-2023г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект будет доступен всем категориям инвалидов ДП-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

\_\_\_\_\_  
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:- Кулебакской городской организацией Нижегородской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ВОИ \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое:-

\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

### Руководитель

#### рабочей группы

Заведующий Чудакова Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы

Зам.заведущего, Шведова Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Зав.хозяйством Калякина В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инженер по ремонту МБУ

«ХЭС» Смирнов В.В.(по согласованию)

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

Представитель Кулебакской ВОИ:

Ежков П.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Приложение 1  
к Акту обследования ОИ к паспортудоступности ОИ №1  
от «30 »сентября 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 17

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                     | Работы по адаптации объектов  |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|---|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимость для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ   |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1.1    | Вход на территорию не оборудован элементами информации на объекте. Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям | все                                 | Привести в соответствие с п.3.11;3.8 СП 59.133302012 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Капитальный ремонт   |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 1.2    | Частичное отсутствие асфальтированного покрытия, отсутствие тактильных средств и системы информации на объекте           | С<br>все                            | Привести в соответствие П.3.9;3.10;3.3;3.6;3.4 СНиП   | Капитальный ремонт   |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -  | -                                   | -   | -  |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |  | все                                 | -   | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            | 1.3    |  | все                                 | Привести в соответствие п.3.12 СНиП   | Оборудовать зону для парковки  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |  |                                     |   |  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** |
|--------------|---|------------|--------|---|
|              |   | № на плане | № фото |   |
|              |   |            |        |   |

|  |     |  |  |                                   |
|--|-----|--|--|-----------------------------------|
| структурно-функциональной зоны             |     |  |  | к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ВНД |  |  | Капитальный ремонт                |

**Комментарий к заключению:** Необходим капитальный ремонт(закладка тротуаров,ремонт асфальтового покрытия,грунтование прогулочных участков,устройство парковки и автостоянки)

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 17

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |              |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                    | Работы по адаптации объектов  |   |
|-------|--|------------------|--------------|--------|--|------------------------------------|---|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане   | № фото | Содержание   | Значим о для инвали да (категория) | Содержание  | Виды работ  |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                  | нет              | -            | -      | -  | -                                  | --  |   |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                    | нет              | -            | -      | -  | -                                  |   | -   |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                      | есть             |              |        | Неровность асфальтового покрытия, трещины выбоены. Перепады высот. Отсутствует водоотвод. Отсутствует информационная мнемосхема. | все                                | Привести в соответствие с п.3.14;3.15;3.19 СНИП Технические решения частично невозможны для категории инвалидов К,О,С | Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.4   | Дверь (входная)                                      | есть             | 10<br>20     |        | Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто» и «закрыто». Отсутствует яркая контрастная маркировка.                               | К,О,С                              | Привести в соответствие с п.3.58;3.59 СНИП  | Текущий ремонт  |
| 2.5   | Тамбур   | есть             | 10.1<br>20.2 |        | Не соответствует универсальным размерам. Покрытие пола неровное без поперечного уклона   | все                                | Привести в соответствие с п.3.14;3.1 СНИП   | Текущий ремонт  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |              |        |  |                                    |   |   |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание                     | ДЧИ(Г,У);ДУ(К,О,С)   | 10,20      | 2      |  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. **Комментарий к заключению:** Планирование текущего ремонта и организация альтернативной формы обслуживания



к Акту обследования ОИ к паспортудоступности ОИ №1  
от «30» октября 2019 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Урицкого, д.17

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента    | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                     |   |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|---|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                       | Виды работ  |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)   | есть             | 15         | 3.1    | Не соответствует ширина коридора.Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности.                                   | К,О                              | Привести в соответствие с п.3.21СниП             | Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания     |
| 3.2   | Лестницы (внутри здания)                              | есть             | 10,20      | 3.2    | Не соответствует ширина марша.Отсутствуют поручни с правой стороны,рельефные обозначения этажей  | все                              | Привести в соответствие с п.3.14; 3.27;3.28 СниП | Капитальный ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.3.  | Пандус (внутри здания)                                | нет              | -          | -      | -  | К,О                              | Технические решения невозможны                   | Организация альтернативной формы обслуживания                     |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                     | нет              | -          | -      | -  | К,О                              | Технические решения невозможны                   |   |
| 3.5   | Дверь (двери – если несколько на одном пути движения) | есть             |            | 3.3    | Имеются пороги и перепады высот в дверных проемах,отсутствуют приборы и устройства для управления одной рукой,дублирование рельефными значками | все                              | Привести в соответствие с п.3.23;3.24 СниП       | Текущий ремонт  |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)             | есть             |            | 3.4    | Не установлены доводчики на двери  | все                              | Привести в соответствии с п.3.40;3.43;3.44 СниП  | Установить датчики  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                               |                  |            |        |  |                                  |  |   |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|--|---|------------|--------|---|
|  |   | № на плане | № фото |   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧИ(Г,С,У)  | 10,20,15   | 3      |   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Текущий ремонт.

Организация альтернативной формы обслуживания для инвалидов К,О

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,

Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 17

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                               |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ   |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                        | есть             | 5,6        | 4.1    | Не соответствует высота порога, ширина дверного проема. Нет дублирования рельефными знаками. Размеры помещений не соответствуют нормам | К,О,С                            | Привести в соответствие п.3.61;3.41;3.23;3.19;3.18<br>СниП | Текущий ре-монт<br>Организа-ция<br>альтернативной<br>формы<br>обслуживания |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                           | есть             | 16         | 4.2    | Нет дублирования рельефными знаками. Отсутствует индукционная система  | все                              | Привести в соответствие п.4.17;3.41;4.21.<br>СниП          | Текущий ремонт   |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                       | нет              | -          | -      | -  | -                                | -  | -  |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту        | нет              | -          | -      | -  | -                                | -  | -  |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                  | нет              | -          | -      | -  | -                                | -  | -  |
|       | <b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>                       |                  |            |        |  |                                  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Зоны целевого назначения                    | ДЧИ(Г,У)  | 5,6,16     | 4      |   |

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|

**Комментарий к заключению:** Текущий ремонт. Технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания для инвалидов К,О

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №1  
от «30» октября 2019 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 17  
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                               |   |
|-------|--|------------------|---------------|--------|--|----------------------------------|--|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане    | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ  |
| 5.1   | Туалетная комната (М, Ж)                             | есть             | 6,7,10, 22,23 | 5.1    | Не соответствует высота порога дверного проема. Отсутствует универсальная кабина, информирующие обозначения помещений. Нет поручней, штанг, водопроводных кранов рычажного и нажимного действия. | все                              | Привести в соответствие с п.3.63;3.67; 3.61;3.72;3.57 СНиП | Текущий ремонт  |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                              | нет              | -             | -      | -  | -                                | -  | -   |
| 5.3   | Бытовая комната (раздевалка при групповой комнате)   | есть             | 2,3,15, 23,25 | 5.2    | Размеры помещений не соответствуют нормам (недостаточная ширина пути движения в чистоте)   | все                              | Привести в соответствие с п.3,70;3,61 СНиП                 | Капитальный ремонт<br>Организация альтернативной формы обслуживания |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |               |        |  |                                  |  |   |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение   |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|--|--------------|--------|--|
|   |  | № на плане   | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ВНД  | 6,7,10,22,23 | 5      | Текущий и капитальный ремонт   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Текущий ремонт и капитальный ремонт. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания для инвалидов К,О

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №1  
от «30» октября 2019 г

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок».

Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 17

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов               |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                  | нет              |            | 6.1    | отсутствуют                      | все                              | Привести в соответствие с п.3.53;4.22 ГОСТ | Текущий ремонт |
| 6.2   | Акустические средства                                | нет              |            | 6.2    | отсутствуют                      | С                                | Привести в соответствие с п.3.51;3.52 ГОСТ | Текущий ремонт |
| 6.3   | Тактильные средства                                  | нет              |            | 6.3    | отсутствуют                      | С,Г                              | Привести в соответствие с п.3.51;3.52 ГОСТ | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |            |        |                                  |                                  | Привести в соответствие                    |                |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте               | ВНД   |            | 6      | Текущий ремонт   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** текущий ремонт