

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала,,
ул.Пушкина д.4
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
Стройка - Капитальный ремонт с заменой кровли из шифера на кровлю из оцинкованного
профиля с покрытием полиэфирной пленкой многоквартирного дома, по адресу г.Сортавала, ул.Пушкина
д.4
Объект - Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Пушкина д.4

Код		
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор	номер	КР - 08- 01/07/17
	дата	01 07 2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.07.2017	01.07.2017	01.08.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Шифр и номер позиции норматива	Количество и единица измерения	Стоимость единицы измерения, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
					всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	не занятых обслуживанием машин	
										оплата труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия)	ТЕР46-04-008-04	2,2 220 / 100	2643,68 2470,26	173,42	5816	5435	381	15,9	34,98
2	2	Строительный мусор (т)	509-9900	3,2 окр(1,47*2,2;1)							
3	3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза)	ТССЦпг-01-01-01-043	3,2	39,53	39,53	126		126		
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза)	ТССЦпг-03-21-01-015	3,2	139,93	139,93	448		448		
5	5	Тариф по сбору и вывозу твердых бытовых отходов МУП Благоустройство и озеленение" (шт)	Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам	3	78,01 92,05/1,18		234				
6	6	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли)	ТЕР12-01-023-01	2,2 220 / 100	13429,84 7619,43	1550,78 265,48	29546	16763	3412 584	44,31	97,48
7	7	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5 (м2)	101-4566	268,4	399,81		107309				
8	8	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм (шт)	101-5468	12	539,38		6473				
9	9	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка примыкания, длиной 2000 мм (шт)	Прайс	26	406,78 480/1,18		10576				
10	10	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения)	ТЕР12-01-012-01 Снегозадержание	0,26 26 / 100	2223,03 1352,53	682,55 97,38	578	352	177 25	7,67	1,99
11	11	Снегоупор оцинкованный с покрытием полиэстер, длиной	Прайс	13	406,78 480/1,18		5288				
12	12	Монтаж стальных плintусов из гнутого профиля	ТЕР09-03-050-01	1,35 (2,5*54) / 100	3306,67 2721,15	178,98	4464	3674	242	14,72	19,87

					оплата труда	в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
13	13	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6 (м)	201-0797	158 окр((73,5+220) *0,54;0)	18,05		2852			
14	15	Облицовка ворот стальным профилированным листом	ТЕР09-05-001-01	0,54 54 / 100	7185,33 6608,13	452,22 40,22	3880	3568	244 22	20,24
15	16	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21- 1000-0,5 (м2)	101-4566	44,8 40*1,12	399,81		17911			
16	17	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2)	101-5052	15,68 14*1,12	327,53		5136			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							200637	29792	5030 631	174,56
Накладные расходы							27155			
Сметная прибыль							14621			
Итого по смете:										
Итого Строительные работы							242179			174,56
Итого Прочие затраты							234			
Итого							242413			174,56
В том числе:										
Материалы							165815			
Машины и механизмы							5030			
ФОТ							30423			
Накладные расходы							27155			
Сметная прибыль							14621			
НДС 18%							43634			
ВСЕГО по смете							286047			174,56

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"

О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик (Генподрядчик): Уполномоченное лицо

Собственник кв.№10

Е.Р.Равомянд

Собственник кв.№16

С.А.Симакова