

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор	номер	КР-42-25/05/19	
	дата	25	05 2019
Вид операции			

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Собственники многоквартирного дома по адресу г.Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Сортавальское шоссе,д.9
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт"
 Стройка - Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Сортавала, пгт.Хелюля,ул.Сортавальское шоссе,д.9

Объект - г. Сортавала, пгт.Хелюля, ул.Сортавальское шоссе,д.9

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	01.07.2019	25.05.2019	01.07.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Козп=18,56 Кмат=0 Кэм=3,25 (16619) НР=89% (НР = 12051 руб.) СП=48% (СП = 6500 руб.)	ТЕР-46-04-008-04	4,95	2908,98	173,42	14399	13541	858	15,9	78,71
		100м2 покрытия		2735,56							
2	2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп=18,56 Кмат=0 Кэм=3,65 (375) НР=74% (НР = 406 руб.) СП=52% (СП = 285 руб.)	ТЕРр-58-03-001	0,35	1567,51	1,79	549	548	1	9,1	3,19
		100м труб и покрытий		1565,72							
3	3	Строительный мусор	ССЦ01-509-9900	0,042							
		т									
4	4	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм Козп=18,56 Кмат=4,38 Кэм=10,32 (433) НР=74% (НР = 14813 руб.) СП=52% (СП = 10409 руб.)	ТЕРр-58-18-001	2,5	12303,07	200,93	30758	20018	502	45,7	114,25
		100м2 сменяемой обрешетки		8006,97							
5	5	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	ССЦ01-509-9900	-2	5047,43		-10095				
		м3									
6	6	Пиломатериалы для обрешетки ЦЕНА=9500/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	2	8075,00		16150				
		м3									
7	7	Строительный мусор	ССЦ01-509-9900	3,175							
		т									
8	8	Устройство кровли из	ТЕР-12-01-023-01	4,95	13330,14	1644,64	65984	41766	8141	44,31	219,33

		металлопрофиля по готовой обрешетке простая кровля Козп=18,56 Кмат=4,59 Кэм=8,06 (6668) НР=96% (НР = 41492 руб.) СП=44% (СП = 19017 руб.)	Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	100м2 кровли	8437,71	293,94			1455		
9	9	Профнастил оцинкованный с покрытием Полиэстер SIS-20A-1140-0.5 (RAL-8017) ЦЕНА=415/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	603,9 м2	352,75		213026				
10	10	Планка коньковая с полкой для кровли размером 200х200 мм L= 2000 мм ЦЕНА=650/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	25 шт	552,5		13813				
11	11	Планка примыкания (2м) (RAL-8017) ЦЕНА=495/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	44 шт	420,75		18513				
12	12	Планка ветровая (2м) (RAL-8017) ЦЕНА=391/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	2 шт	332,35		665				
13	13	Уплотнитель универсальный 30х40 мм (2м) ЦЕНА=186/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	25 шт	158,1		3953				
14	14	Установка снегозадержания - прим. Козп=18,56 Кмат=9,43 Кэм=7,59 (6637)Кпз=1,02 (ЗСР) НР=96% (НР = 378 руб.) СП=44% (СП = 173 руб.)	ТЕР-12-01-012-01 Приказ 81/пр п.8.7.1 Козп=1,15 Кэм=1,25	0,24 100м ограждения	2439,86 1527,66	710,21 110,04	586	368	170 26	7,67	1,84
15	15	Снегозадержатель трубчатый 3 м. ЦЕНА=1899/1,2*1,02 Кмат=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)Кпз=1,02 (ЗСР)	Тек. цена	8 шт	1614,15		12913				
16	16	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЦЕНА=48,62*12,06 Кпз=12,06 (41) Объем: (495 * 10) : 1000 + 0.042 + 3.172	СПГ-01-01-001-41	8,164 т груза	586,36		4787				
17	17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км ЦЕНА=15,65*8,41 Кпз=8,41 (93)	СПГ-03-21-001-10	8,164 т груза	131,62		1075				
18	18	Утилизация строительного мусора Объем: 8.164 : 1.2	Тариф 2019 года	6,8033 м3	182,3		1240				
19	19	Транспортные расходы по доставке материалов ЦЕНА=12000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексы 2 кв.2019)	Тек. цена	1 рейс	10000		10000				
Итого по смете							398316	76241	9672 1481		417,31
Основная зарплата							76241				
Эксплуатация машин							9672				
в т.ч. зарплата машинистов							1481				
ЭММ - з/плата машинистов							8191				
НДС на ЭММ - без з/плата машинистов							20%	1638			
ЭММ с НДС							11310				
Материальные затраты							295301				
Материальные затраты с НДС							1,2	354361			
Транспортировка							15862				

Транспортировка с НДС	1,2	19034
Утилизация мусора		1240
Накладные расходы с К=0,94	0,94	64992
Сметная прибыль с К=0.9	0,9	32746
Всего по смете		559924

Работы сдал:

Подрядчик: Директор ООО "Комфорт"
м.п.



О.А.Павлов

Работы принял:

Заказчик: (Генподрядчик) Уполномоченное лицо

Председатель Совета дома

Барышева Е.В.