



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СЛУЖБА-01»**

ИНН/КПП 1435247284/143501001 р/счет 40702810876000005775 в ПАО Сбербанк г. Якутск, доп. офис №8603/060  
677027 г. Якутск, ул. Каландаришвили д.7, кв. 256, интернет-сайт: [www.slujba-01.ru](http://www.slujba-01.ru),  
тел. 89141051772, эл. почта: [slujba-01\\_vp@mail.ru](mailto:slujba-01_vp@mail.ru)

«30» марта 2021 г.

№ 0006

**Протокол  
испытания наружных пожарных лестниц.**

**1. Наименование заказчика:** МБДОУ «Мишутка»

*(наименование испытываемого объекта)*

**Расположение испытываемого объекта:** РС(Я), Томпонский район, п. Хандыга, ул. Олимпийская 2 .

**2. Трех этажное здание детского сада. Вертикальная пожарная наружная лестница – 1 шт. с высотой 9,0 м (29 ступеней), .**

*(характеристика испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в вертикальной закреплена к стене 4-х местах.*

*лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене,*

нет

*наличие ограждения в лестнице)*

**3. Условия проведения испытаний**

дневное время.

**4. Средства испытаний**

платформа под груз ТЦ -46, прибор ДПУ -5-2 5033 УХЛ-4,2

**5. Визуальный осмотр лестницы**

Сварные швы на ступеньках и креплениях к стене соответствует по ГОСТ – 5264 и СНиП 3.03.01\*

**6. Расчет величины нагрузки**

Ступеньки 180 кг, крепление к стене 270 кг.  
на площадки маршевых – 470 кг.

**7. Результаты испытаний**

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН (кгс)	Результаты испытаний
1.	Вертикальная Ступеньки 29	5	180	соответствует
2	Закрепление к стене 4 местах	2	270	соответствует

**8. Вывод по результатам исследований:** Вертикальная наружная пожарная лестница здания прошла испытание.

Испытание провели:

генеральный директор ООО «Служба-01»

М.П.

техник ООО «Служба-01»

М.П.



/Васильев В.П./  
(Ф.И.О.)

/Константинов С.С./  
(Ф.И.О.)