

**Информация  
об устранении выявленных нарушений  
(предписание от 17.02.2020 №22/1/10)**

№ п/п	Вид административного правонарушения	Срок устранения право- нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте защиты, на основном эвакуационном пути для отделки стен допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2, а именно для отделки стен применяются пластиковые панели. (Подтверждающий документ на отделочный материал не представлен).	17.08.2020	
2.	На объекте защиты, на основном эвакуационных путях для покрытия пола в общих коридорах применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2, а именно для покрытия пола в общих коридорах применяется линолеум. (Подтверждающий документ на отделочный материал не представлен).	17.08.2020	

3.	<p>На объекте защиты помещения различных классов функциональных пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение электрощитовой. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	17.08.2020	
4.	<p>На объекте защиты ширина основного эвакуационного выхода (тамбур) менее 1,2 м., а именно: ширина 0,78 м.</p>	17.08.2020	
5.	<p>На объекте защиты высота эвакуационного выхода из помещения «Переходник» менее 1,9 м., а именно: высота 1,84 м.</p>	17.08.2020	
6.	<p>На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из помещения из цокольного этажа в помещение «Переходник» менее 1,2 м., а именно: ширина 0,8 м.</p>	17.08.2020	
7.	<p>На объекте защиты ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей из цокольного этажа в помещение «Переходник» менее 0,9 м., а именно: ширина лестницы 0,7 м.</p>	17.08.2020	

8.	На объекте защиты в цокольном этаже в общем коридоре для отделки стен допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 , а именно для отделки стен применяются пластиковые панели. (Подтверждающий документ на отделочный материал не представлен).	17.08.2020	
9.	На объекте защиты ширина выхода из цокольного этажа на основную лестничную клетку менее 1,2 м., а именно: ширина 0,76 м.	17.08.2020	
10.	На объекте защиты в цокольном этаже в общем коридоре столовой для отделки стен допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 , а именно для отделки стен применяются пластиковые панели. (Подтверждающий документ на отделочный материал не представлен).	17.08.2020	
11.	На объекте защиты ширина выхода из цокольного этажа помещения столовой наружу менее 1,2м., а именно: ширина 0,74 м.	17.08.2020	
12.	На объекте защиты на пути эвакуации из цокольного этажа помещения столовой наружу, при высоте лестниц более 45 см. не предусмотрены ограждения с перилами.	17.08.2020	Выполнено
13.	На объекте защиты дверь эвакуационного выхода из нового корпуса в «Переходник» открывается не по направлению выхода из здания.	17.08.2020	Выполнено

14.	На объекте защиты, на первом этаже, на запасной лестничной клетке отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	17.08.2020	
15.	На объекте защиты, на втором этаже, на запасной лестничной клетке отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	17.08.2020	
16.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначение пути эвакуации и эвакуационного выхода, а именно: световое табло «Выход», расположенное на втором этаже над входом на запасную лестничную клетку, находится в неработоспособном состоянии.	17.08.2020	Выполнено.
17.	На объекте защиты выход на чердак из лестничной клетке не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа, размерами не менее 0,6 х 0,8м.	17.08.2020	.
18.	На объекте защиты в подсобных помещениях на территории школы отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.		

На основании решения Аксайского районного суда Ростовской области определен срок устранения нарушений требований пожарной безопасности до 01.09.2020.