А К Т
проверки внутреннего противопожарного водопровода

«01» октября 2021 г. г. Белоярский.

Объект: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», расположенном по адресу: 628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 5.

Составлен представителями:
Заказчика: Заведующий МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» Курбачева Оксана Викторовна

Обслуживающей организации: Инженер по ТО ООО “СтильДомСтрой”
Крюков Алексей Геннадьевич

Составили настоящий акт в том, что при проверке работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в административном здании муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», было установлено, что способность пожаротушения в пределах нормы.

№ п/п	№ ПК	Адрес, место расположение.	Тип сети	Диаметр сети	Давление в сети	Давление с пуском воды	Расход (л\с)	Состояние (исправно или не исправно)	Характер неисправности
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		1-й корпус							
1	1	ПК-1 (1корпус, 1этаж)	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
2	2	ПК-2 (1корпус, 1этаж)	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
3	3	ПК-3 (1корпус, 1этаж)	Т	51	0,39 мПа	0,38МПа	3,1	исправно	-
4	4	ПК-4 (1корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
5	5	ПК-5 (1корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
6	6	ПК-6 (1корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
7	7	ПК-7 (1корпус, 3этаж)	Т	51	0,37 мПа	0,36МПа	2,9	исправно	-
8	8	ПК-8 (1корпус, 3этаж)	Т	51	0,37 мПа	0,36МПа	2,9	исправно	-
9	9	ПК-9 (1корпус, 3этаж)	Т	51	0,37 мПа	0,36МПа	2,9	исправно	-
		Центр реабилитации							
1	1	ПК-1, реабилит. центр	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
2	2	ПК-2, реабилит. центр	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
3	3	ПК-3, реабилит. центр	Т	51	0,39 мПа	0,38МПа	3,1	исправно	-
		2-й корпус							
1	1	ПК-1 (2корпус, 1этаж)	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
2	2	ПК-2 (2корпус, 1этаж)	Т	51	0,4 мПа	0,39МПа	3,3	исправно	-
3	3	ПК-3 (2корпус, 1этаж)	Т	51	0,39 мПа	0,38МПа	3,1	исправно	-
4	4	ПК-4 (2корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
5	5	ПК-5 (2корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
6	6	ПК-6 (2корпус, 2этаж)	Т	51	0,38 мПа	0,37МПа	3,0	исправно	-
7	7	ПК-7 (2корпус, 3этаж)	Т	51	0,37 мПа	0,36МПа	2,9	исправно	-

Комиссия в составе:

Заказчика: _____ /О.В. Курбачева/
(подпись)

Обслуживающей организации: _____ /А.Г. Крюков/
(подпись)